

STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ DENÍK



FIRMA: IMOS Brno, a.s.

STAVBA: ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

STAVBA

Úsek:
Obec: Brno-město

Okres: Brno
Místo: ČOV, Brno-Chrlice, Modřice

ZÚČASTNĚNÉ STRANY

Jména a kontakty odpovědných zástupců

Klient	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno IČ: 463 472 75
Technický dozor stálý	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno IČ: 463 472 75
Technický dozor občasný	
Autorský dozor	Aquatis a.s. Botanická 834/56, Veverří 602 00 Brno IČ: 46347526
Generální dodavatel	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno IČ: 25322257

Dodavatel stavební části	
Dodavatel technologické části	ARKO TECHNOLOGY, a.s. Vídeňská 108 619 00 Brno IČ: 00219169
Subdodavatelé	
Hlavní stavbyvedoucí	
Stavbyvedoucí	
Generální projektant	Aquatis a.s. Botanická 834/56, Veverří 602 00 Brno IČ: 46347526
Odpovědný projektant	Aquatis a.s. Botanická 834/56, Veverří 602 00 Brno IČ: 46347526

DALŠÍ ZÁZNAMY

Dne 1.3.2022 bylo předáno staveniště stavby "ČOV Brno - Modřice, Dostavba dosazovacích nádrží" - viz samostatný protokol.

Dne 5.12.2023 bylo předáno dokončené dílo "ČOV Brno - Modřice. Dostavba dosazovacích nádrží" - viz samostatný protokol.

12:10

Popis: jasno
Teplota: 5.3°C
Rychlost větru: 5.66 m/s
Úhrn srážek: 0 mm
Vlhkost vzduchu: 46%

Pracovní doba: 7:00 - 16:00

2x THP

Bez mechanizace

Předání staveniště viz. samostatný protokol.

Objekt 1302-1-A, 1302-1-B:

Vytyčení os štětovnicové stěny

Další práce:

- Určení a předání pevných bodů
- Výkop 3 x sondy pro analýzu zeminy v místě DN7 a DN8

Dne 1.3.2022 bylo předáno staveniště stavby "ČOV Brno - Modřice, Dostavba dosazovacích nádrží" - viz samostatný protokol.

Podpis od [Redacted] [Redacted]

Podpis od [REDACTED]

12:09

Popis: jasno
Teplota: 5.5°C
Rychlost větru: 5.36 m/s
Úhrn srážek: 0 mm
Vlhkost vzduchu: 44%

Pracovní doba: 7:00 - 16:00

2xTHP

Bez mechanizace

Realizace zařízení staveniště.

- Montáž buňkoviště
- Realizace přípojky vody, splaškové kanalizace a elektro

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.03.2022

Počasí

12:09

Popis: jasno

Teplota: 5.1 °C

Rychlost větru: 2.24 m/s

Úhrn srážek: 0 mm

Vlhkost vzduchu: 45%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 16:00

2x THP

Mechanizace

Bez mechanizace

Provedené práce

Realizace zařízení staveniště.

- Realizace přípojky vody, splaškové kanalizace a elektro

Přípravné a průzkumné práce.

Podpis od  

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.03.2022

Počasí

12:09

Popis: oblačno

Teplota: 3.4°C

Rychlost větru: 3.13 m/s

Úhrn srážek: 0 mm

Vlhkost vzduchu: 63%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 16:00

2x THP

Mechanizace

Bez mechanizace.

Provedené práce

Realizace zařízení staveniště.

- Realizace přípojky vody, splaškové kanalizace a elektro

Přípravné a průzkumné práce.

Podpis od  

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.03.2022

Počasí

07:15

Popis: oblačno

Teplota: -1.4°C

Rychlost větru: 2.68 m/s

Úhrn srážek: 0 mm

Vlhkost vzduchu: 60%

12:09

Popis: polojasno

Teplota: 2.3°C

Rychlost větru: 4.47 m/s

Úhrn srážek: 0 mm

Vlhkost vzduchu: 58%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 16:30

2x THP

2x Dělník

Mechanizace

Bez mechanizace.

Provedené práce

Příprava území

- Vykácení stromů v místě DN 8
- Ohrazení stromu v místě deponií
- Vytyčení sítí

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.03.2022

Počasí

07:11

Popis: jasno
Teplota: -2 °C
Rychlost větru: 2.06 m/s
Úhrn srážek: 0 mm
Vlhkost vzduchu: 79%

12:10

Popis: polojasno
Teplota: 6.5 °C
Rychlost větru: 3.6 m/s
Úhrn srážek: 0 mm
Vlhkost vzduchu: 48%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 16:30

2x THP

2x Dělník

Mechanizace

Bez mechanizace.

Provedené práce

Přípravné práce

- Vývážnění os štětovnic a obvodu DN7 a D8

1301-A Rozdělovací objekt pro DN 1,3,5,7

- Čištění části objektu pro napojení DN7

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.03.2022

Počasí

07:16

Popis: jasno
Teplota: -1.7°C
Rychlost větru: 0 m/s
Úhrn srážek: 0 mm
Vlhkost vzduchu: 76%

12:10

Popis: jasno
Teplota: 9.1°C
Rychlost větru: 7.2 m/s
Úhrn srážek: 0 mm
Vlhkost vzduchu: 48%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 16:30

2x THP

2x Dělník

Mechanizace

Bez mechanizace.

Provedené práce

Od. 2. 3. 2022 příprava projektové dokumentace pro realizaci díla.

Přípravné a průzkumné práce.

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.03.2022

Počasí

07:12

Popis: polojasno

Teplota: 0.6°C

Rychlost větru: 4.12 m/s

Úhrn srážek: 0 mm

Vlhkost vzduchu: 74%

12:11

Popis: jasno

Teplota: 5.7°C

Rychlost větru: 5.36 m/s

Úhrn srážek: 0 mm

Vlhkost vzduchu: 43%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 16:30

2x THP

2x Dělník

Mechanizace

Bez mechanizace.

Provedené práce

Přípravné a průzkumné práce.

Objekt 1302-2-A, 1302-2-B

- Vytyčení obvodu jámy pro osazení štetovnic.

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.03.2022

Počasí

07:10

Popis: jasno
Teplota: -4.7°C
Rychlost větru: 4.12 m/s
Úhrn srážek: 0 mm
Vlhkost vzduchu: 67%

12:10

Popis: jasno
Teplota: 2.9°C
Rychlost větru: 4.47 m/s
Úhrn srážek: 0 mm
Vlhkost vzduchu: 40%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 16:00

2x THP

2x Dělník

Mechanizace

Pásový bagr

Provedené práce

Přípravné a průzkumné práce

Návoz mechanizace a materiálu pro zahájení výkopových prací.

Podpis od



Podpis od [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.03.2022

Počasí

07:09**12:09****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** -3.1 °C**Teplota:** 4.8 °C**Rychlost větru:** 3.58 m/s**Rychlost větru:** 5.66 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 52%**Vlhkost vzduchu:** 28%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 6:00 - 18:00

4x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Sejmutí ornice v místě DN7
- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN7

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.03.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** -1.8 °C**Teplota:** 8.4 °C**Rychlost větru:** 4.63 m/s**Rychlost větru:** 6.26 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 51%**Vlhkost vzduchu:** 25%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 6:00 - 18:00

4x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN7

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.03.2022

Počasí

07:12**12:10****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 2.3 °C**Teplota:** 10.7 °C**Rychlost větru:** 6.26 m/s**Rychlost větru:** 7.2 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 38%**Vlhkost vzduchu:** 34%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 6:00 - 18:00

2x THP

6x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

2x Nákladní auto

2x Tahač s návěsem

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN7

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.03.2022

Počasí

07:11**12:00****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 2.3 °C**Teplota:** 13.1 °C**Rychlost větru:** 1.03 m/s**Rychlost větru:** 7.15 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 60%**Vlhkost vzduchu:** 36%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 6:00 - 18:00

2x THP

6x Strojník

Mechanizace

2x Púásový bagr

2x Nákladní auto

2x Tahač s návěsem

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN7

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.03.2022

Počasí

07:11**12:11****Popis:** zataženo**Popis:** zataženo**Teplota:** 6.2 °C**Teplota:** 10.2 °C**Rychlost větru:** 6.69 m/s**Rychlost větru:** 5.36 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 87%**Vlhkost vzduchu:** 71%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 6:00 - 18:00

2x THP

6x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

2x Nákladní auto

2x Tahač s návěsem

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN7
- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN8

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.03.2022

Počasí

07:11**12:10****Popis:** polojasno**Popis:** jasno**Teplota:** 2.5 °C**Teplota:** 10.4 °C**Rychlost větru:** 1.03 m/s**Rychlost větru:** 4.12 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 86%**Vlhkost vzduchu:** 62%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 6:00 - 18:00

2x THP

6x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

2x Nákladní auto

2x Tahač s návěsem

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN8

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.03.2022

Počasí

07:11**12:11****Popis:** jasno**Teplota:** 1.9 °C**Rychlost větru:** 1.54 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 83%**Popis:** jasno**Teplota:** 11.3 °C**Rychlost větru:** 1.34 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 55%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 6:00 - 18:00

2x THP

6x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

2x Nákladní auto

2x Tahač s návěsem

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN8

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.03.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** jasno**Teplota:** 0.3 °C**Rychlost větru:** 2.06 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 70%**Popis:** jasno**Teplota:** 9 °C**Rychlost větru:** 7.2 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 35%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 6:00 - 18:00

4x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN8

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.03.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** jasno**Teplota:** 0.9 °C**Rychlost větru:** 5.36 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 56%**Popis:** jasno**Teplota:** 9.2 °C**Rychlost větru:** 10.29 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 32%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 6:00 - 18:00

4x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN8

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.03.2022

Počasí

07:10**12:12****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** -0.5 °C**Teplota:** 10.3 °C**Rychlost větru:** 4.02 m/s**Rychlost větru:** 6.17 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 61%**Vlhkost vzduchu:** 28%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 6:00 - 18:00

2x THP

4x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

3x Tahač s návěsem

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN8

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.03.2022

Počasí

07:11**12:10****Popis:** jasno**Teplota:** 1.3 °C**Rychlost větru:** 2.06 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 62%**Popis:** jasno**Teplota:** 13.8 °C**Rychlost větru:** 4.02 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 26%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 6:00 - 18:00

2x THP

4x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

3x Tahač s návěsem

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN8

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.03.2022

Počasí

07:09**12:10****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 4.7 °C**Teplota:** 17.9 °C**Rychlost větru:** 1.05 m/s**Rychlost větru:** 2.24 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 59%**Vlhkost vzduchu:** 28%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 16:00

2x THP

3x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN8

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.03.2022

Počasí

07:11**12:13****Popis:** jasno**Teplota:** 6.3 °C**Rychlost větru:** 1.46 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 55%**Popis:** jasno**Teplota:** 17.8 °C**Rychlost větru:** 1.54 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 26%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 16:00

2x THP

3x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN8

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.03.2022

Počasí

07:10**12:11****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 4.1 °C**Teplota:** 15.9 °C**Rychlost větru:** 2.06 m/s**Rychlost větru:** 1.03 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 64%**Vlhkost vzduchu:** 30%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 16:00

2xTHP

2xStrojník

Mechanizace

1xPásový bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkopové práce v místě DN7

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.03.2022

Počasí

07:11**12:00****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 3.8 °C**Teplota:** 15.3 °C**Rychlost větru:** 0.51 m/s**Rychlost větru:** 3.13 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 57%**Vlhkost vzduchu:** 40%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

1x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Příprava území

- Vytyčení osy štětovnic

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.03.2022

Počasí

07:12**12:21****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 7.3 °C**Teplota:** 16.1 °C**Rychlost větru:** 1.03 m/s**Rychlost větru:** 2.24 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 75%**Vlhkost vzduchu:** 53%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

1x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.03.2022

Počasí

07:13**12:12****Popis:** slabý déšť**Popis:** oblačno**Teplota:** 7.5 °C**Teplota:** 11 °C**Rychlost větru:** 2.68 m/s**Rychlost větru:** 2.24 m/s**Úhrn srážek:** 0.6 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 79%**Vlhkost vzduchu:** 73%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

1x Strojník

1x dělník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Ostatní práce

- Snížení hladniny na odtoku z aktivačních nádrží, pro zjištění rovinatosti stěny pro osazení hradítka.

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 31.03.2022

Počasí

07:12**12:12****Popis:** zataženo**Popis:** oblačno**Teplota:** 6.2 °C**Teplota:** 6.6 °C**Rychlost větru:** 4.02 m/s**Rychlost větru:** 4.63 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 84%**Vlhkost vzduchu:** 78%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

1x Strojník

1x Dělník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.04.2022

Počasí

07:16**12:13****Popis:** zataženo**Popis:** zataženo**Teplota:** 3 °C**Teplota:** 4.4 °C**Rychlost větru:** 6.26 m/s**Rychlost větru:** 5.36 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 80%**Vlhkost vzduchu:** 70%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

1x Strojník

1x Dělník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.04.2022

Počasí

07:10**12:11****Popis:** zataženo**Popis:** zataženo**Teplota:** 1.4 °C**Teplota:** 2.7 °C**Rychlost větru:** 3.58 m/s**Rychlost větru:** 5.81 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 72%**Vlhkost vzduchu:** 65%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

4x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy pro realizaci štětové stěny v místě DN8

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.04.2022

Počasí

07:15**12:10****Popis:** jasno**Popis:** polojasno**Teplota:** -2.5 °C**Teplota:** 6.3 °C**Rychlost větru:** 1.03 m/s**Rychlost větru:** 6.26 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 78%**Vlhkost vzduchu:** 42%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

4x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Ostatní práce

- Realizace zabezpečení staveniště
- Úklid staveniště

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.04.2022

Počasí

07:12**12:10****Popis:** slabý déšť**Popis:** zataženo**Teplota:** 4.6 °C**Teplota:** 7.7 °C**Rychlost větru:** 6.71 m/s**Rychlost větru:** 7.72 m/s**Úhrn srážek:** 0.1 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 79%**Vlhkost vzduchu:** 75%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

4x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Rozdělovací objekt pro DN 1, 3, 5, 7

- Realizace montážní dřevěné lávky v místě odtoku do DN7

Ostatní práce

- Úklid staveniště

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.04.2022

Počasí

07:10**12:11****Popis:** jasno**Popis:** oblačno**Teplota:** 6.9 °C**Teplota:** 14.2 °C**Rychlost větru:** 1.03 m/s**Rychlost větru:** 6.17 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 86%**Vlhkost vzduchu:** 62%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

4x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Rozdělovací objekt pro DN 1, 3, 5, 7

- Realizace montážní dřevěné lávky v místě odtoku do DN7
- Kontrola nivelety napojení nátokového potrubí pro DN7

Ostatní práce

- Úklid staveniště

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.04.2022

Počasí

07:11**12:11****Popis:** slabý déšť**Popis:** oblačno**Teplota:** 8 °C**Teplota:** 16.3 °C**Rychlost větru:** 1.03 m/s**Rychlost větru:** 7.15 m/s**Úhrn srážek:** 0.15 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 89%**Vlhkost vzduchu:** 56%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

4x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Rozdělovací objekt pro DN 2, 4, 6, 8

- Vyčerpání prostoru v místě odtoku do DN8

Ostatní práce

- Úklid staveniště

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.04.2022

Počasí

07:10

Popis: jasno

Teplota: 8.4°C

Rychlost větru: 4.47 m/s

Úhrn srážek: 0 mm

Vlhkost vzduchu: 56%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

4x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Ostatní práce

- Úklid staveniště

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.04.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** oblačno**Teplota:** 9.2 °C**Rychlost větru:** 8.05 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 80%**Popis:** oblačno**Teplota:** 6.8 °C**Rychlost větru:** 7.72 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 65%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

1x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.04.2022

Počasí

07:10**12:11****Popis:** polojasno**Popis:** oblačno**Teplota:** 1.5°C**Teplota:** 8°C**Rychlost větru:** 3.13 m/s**Rychlost větru:** 9.39 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 87%**Vlhkost vzduchu:** 51%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

1x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.04.2022

Počasí

07:10**12:00****Popis:** skoro jasno**Popis:** polojasno**Teplota:** -0.4 °C**Teplota:** 10 °C**Rychlost větru:** 2.57 m/s**Rychlost větru:** 3.13 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 90%**Vlhkost vzduchu:** 50%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

1x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.04.2022

Počasí

07:12**12:12****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 1.3 °C**Teplota:** 13.2 °C**Rychlost větru:** 2.06 m/s**Rychlost větru:** 3.6 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 74%**Vlhkost vzduchu:** 40%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

4x Dělník

2x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Ostatní práce

- Zabezpečení paty svahu v místě odtokového potrubí z DN1
- Příprava podkladu pro umístění jeřábu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.04.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 4.2 °C**Teplota:** 16.2 °C**Rychlost větru:** 3.6 m/s**Rychlost větru:** 5.36 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 72%**Vlhkost vzduchu:** 40%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

4x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Ostatní práce

- Realizace zabezpečení staveniště

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.04.2022

Počasí

07:11**12:11****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 6.9 °C**Teplota:** 18.5 °C**Rychlost větru:** 4.63 m/s**Rychlost větru:** 6.17 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 70%**Vlhkost vzduchu:** 38%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 -16:00

2x THP

4x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Štětová stěna, štětovnice VL604 pro DN7

- Narážení štětovnic

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.04.2022

Počasí

07:10**12:12****Popis:** slabé přeháňky**Popis:** polojasno**Teplota:** 11.5°C**Teplota:** 17.5°C**Rychlost větru:** 4.63 m/s**Rychlost větru:** 6.26 m/s**Úhrn srážek:** 0.7 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 86%**Vlhkost vzduchu:** 59%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

4x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň realizace kotvení štětové stěny.

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.04.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** polojasno**Popis:** polojasno**Teplota:** 7.5°C**Teplota:** 8.2°C**Rychlost větru:** 6.26 m/s**Rychlost větru:** 7.2 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 70%**Vlhkost vzduchu:** 61%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

4x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň realizace kotvení štětové stěny.

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.04.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 2.9 °C**Teplota:** 10.6 °C**Rychlost větru:** 3.6 m/s**Rychlost větru:** 4.02 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 71%**Vlhkost vzduchu:** 38%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

4x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň realizace kotvení štětové stěny.

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.04.2022

Počasí

07:10**12:11****Popis:** jasno**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 3.3 °C**Teplota:** 11.2 °C**Rychlost větru:** 2.57 m/s**Rychlost větru:** 1.54 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 67%**Vlhkost vzduchu:** 43%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

4x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň realizace kotvení štětové stěny.

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.04.2022

Počasí

07:12**12:14****Popis:** jasno**Popis:** slabý déšť**Teplota:** 5.3 °C**Teplota:** 6.2 °C**Rychlost větru:** 4.02 m/s**Rychlost větru:** 3.6 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0.18 mm**Vlhkost vzduchu:** 66%**Vlhkost vzduchu:** 82%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

2x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň realizace kotvení štětové stěny.

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.04.2022

Počasí

07:12**12:12****Popis:** skoro jasno**Popis:** polojasno**Teplota:** 1.6°C**Teplota:** 10.2°C**Rychlost větru:** 1.54 m/s**Rychlost větru:** 3.13 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 90%**Vlhkost vzduchu:** 52%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

4x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň realizace kotvení štětové stěny.

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.04.2022

Počasí

07:14**12:13****Popis:** jasno**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 3.8 °C**Teplota:** 12.9 °C**Rychlost větru:** 1.54 m/s**Rychlost větru:** 1.54 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 84%**Vlhkost vzduchu:** 52%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

4x Stropjník

Mechanizace

1x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň realizace kotvení štětové stěny.

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.04.2022

Počasí

07:13**12:12****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 7.1 °C**Teplota:** 11.9 °C**Rychlost větru:** 5.36 m/s**Rychlost větru:** 6.69 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 75%**Vlhkost vzduchu:** 63%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

2x Dělník

4x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň realizace kotvení štětové stěny.

Ostatní práce

- Příprava přípojek zařízení staveniště

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.04.2022

Počasí

07:10**12:12****Popis:** slabý déšť**Popis:** déšť**Teplota:** 8.6 °C**Teplota:** 13.3 °C**Rychlost větru:** 2.06 m/s**Rychlost větru:** 3.6 m/s**Úhrn srážek:** 0.18 mm**Úhrn srážek:** 1.6 mm**Vlhkost vzduchu:** 91%**Vlhkost vzduchu:** 73%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 -18:00

2x THP

2x Dělník

3x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň realizace kotvení štětové stěny.
- Odvodnění stavební jámy, čerpání vody

Ostatní práce

- Příprava přípojek zařízení staveniště

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.04.2022

Počasí

07:16

12:12

Popis: skoro jasno**Popis:** polojasno**Teplota:** 7.7 °C**Teplota:** 14 °C**Rychlost větru:** 2.24 m/s**Rychlost větru:** 2.68 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 84%**Vlhkost vzduchu:** 60%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

4x Dělník

1x strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy, čerpání

Ostatní práce

- Realizace přípojky NN

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.04.2022

Počasí

07:11**12:11****Popis:** jasno**Popis:** polojasno**Teplota:** 8.1 °C**Teplota:** 13.9 °C**Rychlost větru:** 2.68 m/s**Rychlost větru:** 5.36 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 76%**Vlhkost vzduchu:** 51%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

3x dělník

Mechanizace

Bez mechanizace

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy, čerpání

Ostatní práce

- Realizace přípojky NN

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.04.2022

Počasí

07:10**12:00****Popis:** jasno**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 8 °C**Teplota:** 16.6 °C**Rychlost větru:** 0.89 m/s**Rychlost větru:** 6.26 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 73%**Vlhkost vzduchu:** 38%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

2x Dělník

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy, čerpání

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.04.2022

Počasí

07:10

Popis: jasno

Teplota: 7.4°C

Rychlost větru: 1.03 m/s

Úhrn srážek: 0 mm

Vlhkost vzduchu: 71%

Osoby na staveništi

2x THP

2x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy, čerpání

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.05.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** jasno**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 10.3 °C**Teplota:** 20.4 °C**Rychlost větru:** 2.68 m/s**Rychlost větru:** 4.63 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 77%**Vlhkost vzduchu:** 42%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 -18:00

2x THP

2x strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.05.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** jasno**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 11.2 °C**Teplota:** 20.5 °C**Rychlost větru:** 2.24 m/s**Rychlost větru:** 1.54 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 76%**Vlhkost vzduchu:** 46%

Osoby na staveništi

2x THP

8x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

7x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- odvoz zeminy z depodie na skládku

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.05.2022

Počasí

07:13**12:00****Popis:** jasno**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 12.5°C**Teplota:** 18.8°C**Rychlost větru:** 1.54 m/s**Rychlost větru:** 5.36 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 79%**Vlhkost vzduchu:** 61%

Osoby na staveništi

2x THP

9x Strojník

1x Dělník

Mechanizace

1x Pásový bagr

7x Nákladní auto

1x Vrtná souprava

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- odvoz zeminy z depodie na skládku

Dosazovací nádrž 7

- Realizace hydrovrtu ve středu DN
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.05.2022

Počasí

07:12**12:10****Popis:** jasno**Popis:** oblačno**Teplota:** 11.6°C**Teplota:** 17.7°C**Rychlost větru:** 2.68 m/s**Rychlost větru:** 2.68 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 92%**Vlhkost vzduchu:** 68%

Osoby na staveništi

2x THP

9x Strojník

3x Dělník

Mechanizace

1x Pásový bagr

7x Nákladní auto

1x Vrtná souprava

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- odvoz zeminy z depodie na skládku

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- vrtání a realizace kotev

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.05.2022

Počasí

07:13**12:10****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 12.6°C**Teplota:** 17.1°C**Rychlost větru:** 1.03 m/s**Rychlost větru:** 7.15 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 87%**Vlhkost vzduchu:** 72%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

8x Strojník

3x Dělník

Mechanizace

1x Pásový bagr

6x Nákladní auto

1x Vrtací souprava

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- odvoz zeminy z depodie na skládku

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- vrtání a realizace kotev

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.05.2022

Počasí

07:10**12:11****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 12.4 °C**Teplota:** 15.1 °C**Rychlost větru:** 1.03 m/s**Rychlost větru:** 4.02 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 90%**Vlhkost vzduchu:** 77%

Osoby na staveništi

4x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- odvoz zeminy z depodie na skládku

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.05.2022

Počasí

07:09**12:11****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 12.7°C**Teplota:** 19.2°C**Rychlost větru:** 1.03 m/s**Rychlost větru:** 4.02 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 83%**Vlhkost vzduchu:** 59%

Osoby na staveništi

1x dělník

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.05.2022

Počasí

07:10**12:15****Popis:** jasno**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 13.1 °C**Teplota:** 21 °C**Rychlost větru:** 2.06 m/s**Rychlost větru:** 7.15 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 82%**Vlhkost vzduchu:** 51%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Stojník

3x Dělník

Mechanizace

1x Pásový bagr

7x Nákladní auto

1x Vtačí souprava

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- odvoz zeminy z depodíe na skládku

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- vrtání a realizace kotev

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.05.2022

Počasí

07:10**12:17****Popis:** jasno**Teplota:** 11.6 °C**Rychlost větru:** 1.34 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 71%**Popis:** jasno**Teplota:** 22 °C**Rychlost větru:** 3.09 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 41%

Osoby na staveništi

2x THP

9x Stojník

3x Dělník

Mechanizace

1x Pásový bagr

7x Nákladní auto

1x Vrtací souprava

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- odvoz zeminy z depodie na skládku

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- vrtání a realizace kotev

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.05.2022

Počasí

12:10**Popis:** jasno**Teplota:** 13.1 °C**Rychlost větru:** 0.51 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Popis:** oblačno**Teplota:** 25.3 °C**Rychlost větru:** 3.58 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**07:10** **Vlhkost vzduchu:** 75%**Vlhkost vzduchu:** 46%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

8x Strojník

1x Dělník

Mechanizace

1x Pásový bagr

7x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- odvoz zeminy z depodie na skládku

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od **Podpis od**  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.05.2022

Počasí

07:11**12:11****Popis:** jasno**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 15.3 °C**Teplota:** 26.9 °C**Rychlost větru:** 1.03 m/s**Rychlost větru:** 7.6 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 76%**Vlhkost vzduchu:** 39%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

8x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

7x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- odvoz zeminy z depodie na skládku

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.05.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** jasno**Popis:** slabý déšť**Teplota:** 16,8 °C**Teplota:** 21,6 °C**Rychlost větru:** 3.13 m/s**Rychlost větru:** 5.81 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0.28 mm**Vlhkost vzduchu:** 79%**Vlhkost vzduchu:** 62%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

8x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

7x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- odvoz zeminy z depodie na skládku

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.05.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 12.2 °C**Teplota:** 21.4 °C**Rychlost větru:** 3.09 m/s**Rychlost větru:** 3.58 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 69%**Vlhkost vzduchu:** 40%

Osoby na staveništi

1x Dělník

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

/

Podpis od

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.05.2022

Počasí

07:09**12:09****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 13°C**Teplota:** 22.7°C**Rychlost větru:** 0.89 m/s**Rychlost větru:** 2.57 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 69%**Vlhkost vzduchu:** 41%

Osoby na staveništi

1x Dělník

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.05.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 13.4 °C**Teplota:** 23.9 °C**Rychlost větru:** 2.24 m/s**Rychlost větru:** 2.68 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 70%**Vlhkost vzduchu:** 41%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

1x THP

1x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Vyčištění stavební jámy pro DN8

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.05.2022

Počasí

07:10

12:10

Popis: slabý déšť**Teplota:** 16.4°C**Rychlost větru:** 2.06 m/s**Úhrn srážek:** 0.18 mm**Vlhkost vzduchu:** 84%**Popis:** oblačno**Teplota:** 18.2°C**Rychlost větru:** 1.34 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 87%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

4x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- Předepínání zemních kotev

Podpis od

 

Podpis od

  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.05.2022

Počasí

07:11

12:11

Popis: jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 11.4°C**Teplota:** 18.6°C**Rychlost větru:** 3.09 m/s**Rychlost větru:** 7.2 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 75%**Vlhkost vzduchu:** 39%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

4x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- Předepínání zemních kotev

Podpis od

 

Podpis od

  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.05.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** jasno**Teplota:** 9.7°C**Rychlost větru:** 1.34 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 67%**Popis:** jasno**Teplota:** 21.5°C**Rychlost větru:** 6.71 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 37%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

4x Dělník

1x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- Předepínání zemních kotev

Podpis od **Podpis od**  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.05.2022

Počasí

07:09

12:11

Popis: slabý déšť**Popis:** jasno**Teplota:** 13.9°C**Teplota:** 25°C**Rychlost větru:** 1.54 m/s**Rychlost větru:** 2.68 m/s**Úhrn srážek:** 0.42 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 67%**Vlhkost vzduchu:** 51%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

6x Dělník

3x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

1x Autojeřáb

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- Předepínání zemních kotev

Štětová stěna pro DN8

- Vytyčení osy stěny
- Beranění štětovnic

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.05.2022

Počasí

07:09

12:11

Popis: zataženo**Popis:** polojasno**Teplota:** 19.6°C**Teplota:** 22.2°C**Rychlost větru:** 3.13 m/s**Rychlost větru:** 7.15 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 81%**Vlhkost vzduchu:** 48%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

3x Dělník

2x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

1x Autojeřáb

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Beranění štětovnic

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.05.2022

Počasí

07:12

12:09

Popis: jasno**Teplota:** 12.9°C**Rychlost větru:** 4.47 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 70%**Popis:** jasno**Teplota:** 20.5°C**Rychlost větru:** 5.36 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 41%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

3x Dělník

2x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

1x Autojeřáb

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Beranění štětovnic

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.05.2022

Počasí

07:10

12:13

Popis: jasno**Teplota:** 12.3°C**Rychlost větru:** 2.57 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 73%**Popis:** jasno**Teplota:** 19.1°C**Rychlost větru:** 4.63 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 48%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

8x Dělník

3x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

1x Autojeřáb

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- Předepínání zemních kotev

Štětová stěna pro DN8

- Beranění štětovnic

Rozdělovací objekt pro DN 7

- vyčištění stěn části v místě napojení DN

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.05.2022

Počasí

07:11

12:14

Popis: jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 15.1 °C**Teplota:** 20.1 °C**Rychlost větru:** 3.6 m/s**Rychlost větru:** 4.63 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 80%**Vlhkost vzduchu:** 65%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

8x Dělník

3x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

1x Autojeřáb

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- Předepínání zemních kotev

Štětová stěna pro DN8

- Beranění štětovnic

Rozdělovací objekt pro DN 8

- vyčištění stěn části v místě napojení DN

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.05.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** slabý déšť**Popis:** zataženo**Teplota:** 15°C**Teplota:** 16.5°C**Rychlost větru:** 1.34 m/s**Rychlost větru:** 3.58 m/s**Úhrn srážek:** 0.24 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 93%**Vlhkost vzduchu:** 91%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

8x Dělník

3x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

1x Autojeřáb

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- Předepínání zemních kotev

Štětová stěna pro DN8

- Beranění štětovnic

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.05.2022

Počasí

07:10

12:16

Popis: zataženo**Teplota:** 11.9°C**Rychlost větru:** 0.89 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 94%**Popis:** oblačno**Teplota:** 21.7°C**Rychlost větru:** 7.15 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 55%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

8x Dělník

3x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

1x Autojeřáb

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- Předepínání zemních kotev

Štětová stěna pro DN8

- Beranění štětovnic

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.05.2022

Počasí

07:10

12:11

Popis: jasno**Popis:** polojasno**Teplota:** 13.4°C**Teplota:** 22.4°C**Rychlost větru:** 0.45 m/s**Rychlost větru:** 6.71 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 82%**Vlhkost vzduchu:** 53%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

8x Dělník

3x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

1x Autojeřáb

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- Předepínání zemních kotev

Štětová stěna pro DN8

- Beranění štětovnic

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.05.2022

Počasí

07:10

12:09

Popis: jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 12.2°C**Teplota:** 16.2°C**Rychlost větru:** 3.58 m/s**Rychlost větru:** 8.94 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 75%**Vlhkost vzduchu:** 44%

Osoby na staveništi

1x Dělník

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.05.2022

Počasí

07:10

12:09

Popis: jasno**Teplota:** 8.5°C**Rychlost větru:** 1.54 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 76%**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 17°C**Rychlost větru:** 2.24 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 42%

Osoby na staveništi

1x Dělník

Provedené práce

Příprava území

- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.05.2022

Počasí

07:10

12:10

Popis: zataženo**Teplota:** 10.5°C**Rychlost větru:** 2.24 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 84%**Popis:** oblačno**Teplota:** 15.6°C**Rychlost větru:** 2.68 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 54%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

1x Autojeřáb

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň zemní pláně
- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Beranění štětovnic

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 31.05.2022

Počasí

07:11

12:14

Popis: jasno**Popis:** polojasno**Teplota:** 11.6°C**Teplota:** 19.9°C**Rychlost větru:** 3.58 m/s**Rychlost větru:** 3.6 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 77%**Vlhkost vzduchu:** 58%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

1x Autojeřáb

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň zemní pláně
- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Beranění štětovnic

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.06.2022

Počasí

07:11

12:16

Popis: skoro jasno**Teplota:** 13.8°C**Rychlost větru:** 1.03 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 98%**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 22.3°C**Rychlost větru:** 3.13 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 60%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

1x Autojeřáb

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň zemní pláně
- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Beranění štětovnic

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.06.2022

Počasí

07:11

12:12

Popis: jasno**Teplota:** 14.9°C**Rychlost větru:** 0.51 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 92%**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 22.2°C**Rychlost větru:** 3.6 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 57%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

6x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

1y Autojeřáb

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň zemní pláně
- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Beranění štětovnic

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.06.2022

Počasí

07:10

12:11

Popis: jasno**Popis:** jasno**Teplota:** 15.2°C**Teplota:** 22.8°C**Rychlost větru:** 1.34 m/s**Rychlost větru:** 4.63 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 73%**Vlhkost vzduchu:** 53%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 18:00

2x THP

6x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

1x Autojeřáb

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň zemní pláně
- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Beranění štětovnic

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.06.2022

Počasí

07:10**12:10****Popis:** jasno**Teplota:** 19.2°C**Rychlost větru:** 1.54 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 82%**Popis:** oblačno**Teplota:** 25.4°C**Rychlost větru:** 2.06 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 63%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x Dělník

3x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň zemní pláně
- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.06.2022

Počasí

07:10

12:10

Popis: jasno**Teplota:** 18.5°C**Rychlost větru:** 1.54 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 80%**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 25°C**Rychlost větru:** 7.6 m/s**Úhrn srážek:** 0 mm**Vlhkost vzduchu:** 49%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x Dělník

3x Strojník

Mechanizace

1x Pásový bagr

2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň zemní pláně
- odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.06.2022

Počasí

07:11

12:11

Popis: oblačno**Teplota:** 17.5°C**Rychlost větru** 3.13 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 92%**Popis:** zataženo**Teplota:** 21.3°C**Rychlost větru** 4.19 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 84%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

Výkop jámy na úroveň zemní pláně

odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

Beranění štětovnic

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.06.2022

Počasí

07:11

12:11

Popis: jasno**Teplota:** 17.3°C**Rychlost větru** 1.03 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 87%**Popis:** polojasno**Teplota:** 24.6°C**Rychlost větru** 2.24 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 61%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Výkop jámy na úroveň zemní pláně
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Beranění štětovnic

Podpis od

 

Podpis od

  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.06.2022

Počasí

07:14

12:14

Popis: slabý déšť**Teplota:** 15.8°C**Rychlost větru** 3.13 m/s**Úhrn srážek** 0.27 mm**Vlhkost** 93%**Popis:** polojasno**Teplota:** 21.7°C**Rychlost větru** 2.06 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 68%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - výkop jámy na úroveň zemní pláně
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.06.2022

Počasí

07:14

12:00

Popis: skoro jasno**Teplota:** 17.2°C**Rychlost větru** 1.03 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 93%**Popis:** polojasno**Teplota:** 21.1°C**Rychlost větru** 1.54 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 73%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - výkop jámy na úroveň zemní pláně
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.06.2022

Počasí

07:00

12:00

Popis: zataženo**Teplota:** 16.2°C**Rychlost větru** 4.12 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 89%**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 19.8°C**Rychlost větru** 4.12 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 76%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - výkop jámy na úroveň zemní pláně
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.06.2022

Počasí

07:13

12:13

Popis: jasno**Teplota:** 16.3°C**Rychlost větru** 1.34 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 79%**Popis:** jasno**Teplota:** 24.1°C**Rychlost větru** 5.36 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 44%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - výkop jámy na úroveň zemní pláně
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.06.2022

Počasí

07:12

12:13

Popis: polojasno**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 18°C**Teplota:** 26.8°C**Rychlost větru** 0.89 m/s**Rychlost větru** 3.58 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 73%**Vlhkost** 43%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - výkop jámy na úroveň zemní pláně
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž 7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.06.2022

Počasí

07:13

12:14

Popis: jasno**Teplota:** 17.3°C**Rychlost větru** 1.54 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 79%**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 21°C**Rychlost větru** 2.57 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 79%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - výkop jámy na úroveň zemní pláně
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.06.2022

Počasí

07:15

12:19

Popis: polojasno**Popis:** jasno**Teplota:** 14°C**Teplota:** 19.7°C**Rychlost větru** 2.24 m/s**Rychlost větru** 5.36 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 78%**Vlhkost** 48%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - výkop jámy na úroveň zemní pláně
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.06.2022

Počasí

07:15

12:16

Popis: jasno**Teplota:** 13.6°C**Rychlost větru** 2.24 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 70%**Popis:** jasno**Teplota:** 23.4°C**Rychlost větru** 2.57 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 46%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - výkop jámy na úroveň zemní plně
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Zkoušky únosnosti zmíněné plně na DN7 - výsledky viz. samostatný protokol

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od **Podpis od**  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.06.2022

Počasí

07:13

12:19

Popis: jasno**Teplota:** 17°C**Rychlost vetru** 1.54 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 77%**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 26.8°C**Rychlost vetru** 3.13 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 49%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

6x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

1x Vrtací souprava

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - výkop jámy na úroveň zemní pláně
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Realizace hydrovrtu
- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes proběhly zkoušky únosnosti zemní pláně výsledky viz samostatný protokol.

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.06.2022

Počasí

07:15

12:14

Popis: jasno**Teplota:** 16.2°C**Rychlost vetru** 1.54 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 88%**Popis:** jasno**Teplota:** 22.7°C**Rychlost vetru** 6.26 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 47%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - výkop v místě středového kalichu
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od **Podpis od**  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.06.2022

Počasí

07:14

12:14

Popis: jasno**Teplota:** 16.2°C**Rychlost vetru** 1.03 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 82%**Popis:** jasno**Teplota:** 25.4°C**Rychlost vetru** 4.63 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 48%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - výkop v místě středového kalichu, úprava zemní pláně pro zlepšení únosnosti
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.06.2022

Počasí

07:14

12:13

Popis: jasno**Teplota:** 19.5°C**Rychlost vetru** 3.13 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 73%**Popis:** jasno**Teplota:** 28.1°C**Rychlost vetru** 9.26 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 38%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.06.2022

Počasí

07:14**12:14****Popis:** jasno**Teplota:** 21.2°C**Rychlost vetru** 2.24 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 64%**Popis:** jasno**Teplota:** 27°C**Rychlost vetru** 4.63 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 50%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace Provedené práce

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Příprava území

- DN7 - výkop v místě středového kalichu, příprava základové spáry v místě šachty VK.
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes byly provedeny opravné zkoušky na zemní pláni a skouška unosnosti základové spáry pod šachtou VK. Výsledek viz samostatný protokol.

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.06.2022

Počasí

07:15

12:14

Popis: jasno**Teplota:** 13.2°C**Rychlost vetru** 3.13 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 74%**Popis:** jasno**Teplota:** 19.5°C**Rychlost vetru** 5.81 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 47%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - výkop v místě středového kalichu, úprava zemní pláně pro zlepšení únosnosti
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Realizace zemních kotev

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.06.2022

Počasí

07:12

12:13

Popis: jasno**Teplota:** 15.4°C**Rychlost vetru** 0.89 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 73%**Popis:** jasno**Teplota:** 23.7°C**Rychlost vetru** 2.68 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 40%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení ŠD polštáře.
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Realizace zemních kotev

Ostatní

- Dnes proběhla kontrola a převzetí zemní pláně geotechnikem, výsledek viz samostatný protokol

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.06.2022

Počasí

07:13

12:12

Popis: jasno**Teplota:** 18.1 °C**Rychlost vetru** 0.51 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 66%**Popis:** jasno**Teplota:** 26.3 °C**Rychlost vetru** 2.68 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 40%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- DN8 - výkop jámy na úroveň realizace zemních kotev
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Betonáž podkladních betonu pro dno kalicha a šachtu VK
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Realizace zemních kotev

Ostatní

- Dnes proběhla průběžná zkouška únosnosti ŠD polštáře, výsledek viz samostatný protokol.

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.06.2022

Počasí

07:13

12:13

Popis: jasno**Teplota:** 18.9°C**Rychlost vetru** 4.47 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 66%**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 27.3°C**Rychlost vetru** 6.69 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 41%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění, armování dna středového kalichu a dna šachty VK
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Realizace zemních kotev

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.06.2022

Počasí

07:12

12:13

Popis: polojasno**Popis:** oblačno**Teplota:** 18°C**Teplota:** 21.4°C**Rychlost vetru** 1.34 m/s **Rychlost vetru** 3.58 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 92%**Vlhkost** 76%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění, armování dna středového kalichu a dna šachty VK
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Realizace zemních kotev

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.06.2022

Počasí

07:13

12:12

Popis: hustá mlha**Teplota:** 18.4°C**Rychlost vetru** 0.51 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 88%**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 27.2°C**Rychlost vetru** 2.06 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 51%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

5x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Realizace zemních kotev

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.06.2022

Počasí

07:12

12:13

Popis: jasno**Teplota:** 21.5°C**Rychlost vetru** 1.03 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 74%**Popis:** jasno**Teplota:** 30.2°C**Rychlost vetru** 5.66 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 50%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

12x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Betonáž dna středového kalichu a dna šachty VK
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes proběhla zkouška únosnosti ŠD polštáře, výsledek viz samostatný zápis.
- Dnes proběhla kontrola a předání armatury, viz samostatný zápis.

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.06.2022

Počasí

07:13

12:15

Popis: jasno**Teplota:** 21.9°C**Rychlost vetru** 3.09 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 84%**Popis:** skoro jasno**Teplota:** 28.1°C**Rychlost vetru** 3.6 m/s**Úhrn srážek** 0 mm**Vlhkost** 56%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

12x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Výkop, pokládka obetonávka potrubí VK (DN900)
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

 

Podpis od

  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.06.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	21.9 °C	7.72 m/s	0 mm	82%
12:00	skoro jasno	29.5 °C	3.13 m/s	0 mm	57%
17:13	jasno	30.1 °C	4.63 m/s	0 mm	55%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

12x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Výkop, pokládka obetonávka potrubí VK (DN900)
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes proběhla zkouška únosnosti ŠD polštáře, výsledek viz samostatný protokol.

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.06.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	20.4 °C	2.57 m/s	0 mm	84%
12:18	jasno	29.3 °C	1.03 m/s	0 mm	51%
17:14	jasno	32.6 °C	2.06 m/s	0 mm	45%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Výkop, pokládka obetonávka potrubí VK (DN900)
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	23.7 °C	2.24 m/s	0 mm	76%
12:15	jasno	31.3 °C	3.6 m/s	0 mm	51%
17:14	jasno	32 °C	5.36 m/s	0 mm	51%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Výkop, pokládka obetonávka potrubí VK (DN900)
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	skoro jasno	16.3 °C	4.63 m/s	0 mm	79%
12:13	oblažno	22.6 °C	4.12 m/s	0 mm	53%
17:13	jasno	25 °C	4.47 m/s	0 mm	52%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:12	skoro jasno	16.7 °C	2.06 m/s	0 mm	84%
12:13	skoro jasno	26.1 °C	2.57 m/s	0 mm	54%
17:13	jasno	30.1 °C	5.14 m/s	0 mm	41%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00
1x Dělník

Mechanizace

2x Pásový bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	19.3 °C	1.54 m/s	0 mm	76%
12:13	slabý déšť	28.1 °C	3.09 m/s	0.15 mm	53%
17:14	slabé p?ehá?ky	28.8 °C	4.12 m/s	0.18 mm	56%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Výkop, pokládka obetonávka potrubí VK (DN900)
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	20.1 °C	3.13 m/s	0 mm	82%
12:14	děš?	19.3 °C	3.6 m/s	1.15 mm	92%
17:13	oblažno	20.3 °C	5.14 m/s	0 mm	83%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Výkop, pokládka obetonávka potrubí VK (DN900)
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	16.6 °C	2.57 m/s	0 mm	83%
12:13	skoro jasno	23 °C	3.6 m/s	0 mm	62%
17:13	jasno	24.4 °C	3.6 m/s	0 mm	41%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Výkop, pokládka obetonávka potrubí VK (DN900)
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	15.7 °C	1.34 m/s	0 mm	77%
12:13	jasno	22.2 °C	3.13 m/s	0 mm	51%
17:14	jasno	19.7 °C	7.2 m/s	0 mm	46%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

4x Dělník

5x Strojník

Mechanizace Provedené práce

2x Pásový bagr
3x Nákladní auto

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes proběhla zkouška vodotěsnosti potrubí DN900 pod DN7, výsledek viz samostatný protokol

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	oblažno	16.8 °C	3.13 m/s	0 mm	82%
12:15	polojasno	18.9 °C	7.2 m/s	0 mm	69%
17:15	skoro jasno	21.1 °C	8.23 m/s	0 mm	54%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

2x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

 

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	15.4 °C	3.6 m/s	0 mm	76%
12:13	jasno	22.6 °C	5.81 m/s	0 mm	49%
17:15	jasno	23.6 °C	7.15 m/s	0 mm	55%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

 

Podpis od

  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	14.6 °C	2.57 m/s	0 mm	87%
12:13	jasno	18.4 °C	8.05 m/s	0 mm	47%
17:14	skoro jasno	18 °C	6.69 m/s	0 mm	51%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od [] []

Podpis od [] [] []

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	13.1 °C	1.54 m/s	0 mm	78%
12:14	polojasno	18.5 °C	4.63 m/s	0 mm	54%
17:15	jasno	21.9 °C	5.81 m/s	0 mm	39%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace Provedené práce

2x Pásový bagr
3x Nákladní auto

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění, armování stěn šachty VK
- Realizace podkladního betonu středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Realizace převázek

Ostatní

- Dnes byla provedena zkouška únosnosti ŠD polštáře pro DN7, výsledek viz samostatný protokol

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	12.9 °C	2.68 m/s	0 mm	74%
12:14	polojasno	21.6 °C	5.36 m/s	0 mm	52%
17:15	jasno	23.1 °C	5.66 m/s	0 mm	33%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění, armování stěn šachty VK
- Realizace podkladního betonu středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Realizace převázek

Ostatní

- Realizace hradítek v aktivačních nádržích
- Dnes proběhl kontrolní den stavby, viz samostatný zápis

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	16.6 °C	2.24 m/s	0 mm	64%
12:16	jasno	26.7 °C	5.66 m/s	0 mm	41%
17:16	jasno	29.2 °C	5.36 m/s	0 mm	32%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění, armování stěn šachty VK
- Realizace podkladního betonu středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Realizace převázek

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	slabý déšť?	19.2 °C	1.34 m/s	0.12 mm	69%
12:19	jasno	29.4 °C	3.13 m/s	0 mm	37%
17:15	jasno	31.1 °C	3.58 m/s	0 mm	37%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění, armování stěn šachty VK
- Realizace podkladního betonu středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Realizace převázek

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	16.5 °C	5.81 m/s	0 mm	84%
12:16	skoro jasno	22.2 °C	6.26 m/s	0 mm	41%
17:16	jasno	22.6 °C	5.66 m/s	0 mm	41%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění, armování stěn šachty VK
- pokládka zemníciho pásku ve středovém kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Realizace převázek

Ostatní

- Dnes proběhla kontrola výztuže šachty VK pro DN7, viz samostatný protokol.

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	13.7 °C	1.03 m/s	0 mm	76%
12:14	jasno	22.7 °C	4.63 m/s	0 mm	45%
17:15	jasno	24.8 °C	7.2 m/s	0 mm	35%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- DN8 - výkop jámy na úroveň zem ní pláň.
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	12.5 °C	2.68 m/s	0 mm	82%
12:13	jasno	22.7 °C	4.02 m/s	0 mm	42%
17:16	jasno	25.5 °C	3.6 m/s	0 mm	32%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- DN8 - výkop jámy na úroveň zem ní pláň.
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	13.8 °C	1.03 m/s	0 mm	71%
12:17	jasno	25.6 °C	2.24 m/s	0 mm	38%
17:16	jasno	29.4 °C	2.57 m/s	0 mm	33%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění, armování stěn šachty VK
- Pokládka EPS desek na obetonování potrubí VK
- Zásyp potrubí VK
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes byla provedena zkouška únosnosti ŠD polštáře DN7, výsledek viz samostatný protokol.

Podpis od



Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	17.2 °C	0.89 m/s	0 mm	70%
12:14	jasno	29.4 °C	2.06 m/s	0 mm	33%
17:18	jasno	33.1 °C	2.24 m/s	0 mm	26%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

3x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Realizace nátokového potrubí DN1200 - výkop, pokládka, obetonování
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	19.7 °C	1.54 m/s	0 mm	63%
12:15	jasno	32.6 °C	3.6 m/s	0 mm	28%
17:16	jasno	34.6 °C	6.26 m/s	0 mm	23%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

3x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Realizace nátokového potrubí DN1200 - výkop, pokládka, obetonování
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	21.7 °C	3.13 m/s	0 mm	60%
12:14	jasno	32.6 °C	4.63 m/s	0 mm	36%
17:14	jasno	34.6 °C	3.58 m/s	0 mm	30%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Realizace nátokového potrubí DN1200 - výkop, pokládka, obetonování
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	jasno	21.7 °C	2.24 m/s	0 mm	77%
12:16	jasno	30.4 °C	4.02 m/s	0 mm	39%
17:16	jasno	32.9 °C	3.13 m/s	0 mm	36%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Realizace nátokového potrubí DN1200 - výkop, pokládka, obetonování
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	22.8 °C	0 m/s	0 mm	64%
12:14	jasno	32.6 °C	3.09 m/s	0 mm	40%
17:16	jasno	32.1 °C	6.26 m/s	0 mm	39%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- DN8 - výkop jámy na úroveň zemní pláně

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	skoro jasno	20.1 °C	3.13 m/s	0 mm	81%
12:16	jasno	27.2 °C	4.12 m/s	0 mm	40%
17:15	jasno	29.7 °C	5.36 m/s	0 mm	36%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- DN8 - výkop jámy na úroveň zemní pláně

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	jasno	18.3 °C	1.03 m/s	0 mm	62%
12:15	jasno	30 °C	3.6 m/s	0 mm	39%
17:15	jasno	33 °C	5.36 m/s	0 mm	36%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace Provedené práce

2x Pásový bagr
3x Nákladní auto

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- DN8 - výkop jámy na úroveň zemní pláně

Dosazovací nádrž DN7

- Realizace nátokového potrubí DN1200 - výkop, pokládka, obetonování
- Šachta VK- betonáž stěn prvního kroku
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes proběhla zkouška těsnosti nátokového potrubí DN1200 pod DN7. Výsledek viz samostatný zápis.
- Dnes proběhla zkouška únosnosti ŠD polštáře pod DN7. Výsledek viz samostatný protokol.

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	děš?	20.6 °C	6.26 m/s	3.65 mm	90%
12:14	slabý děš?	22.3 °C	2.57 m/s	0.14 mm	84%
17:14	skoro jasno	25.8 °C	1.54 m/s	0 mm	55%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- DN8 - výkop jámy na úroveň zemní pláně

Dosazovací nádrž DN7

- Realizace nátokového potrubí DN1200 - výkop, pokládka, obetonování
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	oblažno	17.4 °C	2.68 m/s	0 mm	91%
12:14	oblažno	23.8 °C	4.63 m/s	0 mm	62%
17:14	polo jasno	24.6 °C	4.12 m/s	0 mm	59%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Realizace nátokového potrubí DN1200 - výkop, pokládka, obetonování
- Realizace nerezové chráničky pod DN - svaření, obetonování
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	16.3 °C	0.89 m/s	0 mm	81%
12:14	jasno	24.7 °C	5.36 m/s	0 mm	54%
17:15	jasno	27.5 °C	5.36 m/s	0 mm	47%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Realizace nátokového potrubí DN1200 - výkop, pokládka, obetonování
- Realizace nerezové chráničky - obetonování
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	19.9 °C	5.36 m/s	0 mm	70%
12:15	déšť?	26.1 °C	4.12 m/s	1.3 mm	56%
17:16	slabý déšť?	23.6 °C	3.6 m/s	0.27 mm	74%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00-17:00

2x THP

6x Dělník

4x Strojník

Mechanizace

2x Bagr

4x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Realizace podkladního betonu středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	18.5 °C	2.68 m/s	0 mm	92%
12:14	slabý déšť?	20 °C	3.13 m/s	0.18 mm	92%
17:15	polojasno	22.2 °C	5.36 m/s	0 mm	75%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

1X THP

1x Dělník

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 31.07.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	skoro jasno	17.4 °C	6.69 m/s	0 mm	75%
12:14	jasno	24.2 °C	7.72 m/s	0 mm	48%
17:15	jasno	27 °C	7.2 m/s	0 mm	43%

Osoby na staveništi

1 THP

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od [redacted]

Podpis od [redacted]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	18.5 °C	1.54 m/s	0 mm	79%
12:15	skoro jasno	25.4 °C	2.06 m/s	0 mm	62%
17:14	jasno	26.6 °C	1.03 m/s	0 mm	62%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- DN8- výkop jámy na úroveň zemní pláně

Dosazovací nádrž DN7

- Realizace podkladního betonu středového kalichu
- Šachta VK - armování, bednění stěn šachty
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN7

- Demontáž převázek

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	18.9 °C	0.89 m/s	0 mm	86%
12:15	jasno	26.9 °C	1.03 m/s	0 mm	53%
17:14	jasno	28.5 °C	3.13 m/s	0 mm	43%

Osoby na staveništi

Pracovní doba: 7:00 - 17:00

2x THP

9x Dělník

5x Strojník.

Mechanizace

2x Pásový bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- DN8- výkop jámy na úroveň zemní pláně

Dosazovací nádrž DN7

- Realizace podkladního betonu středového kalichu
- Šachta VK - armování, bednění stěn šachty
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	17.5 °C	0.89 m/s	0 mm	82%
12:14	jasno	28.2 °C	2.24 m/s	0 mm	49%
17:15	jasno	30.1 °C	3.6 m/s	0 mm	43%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 5 Dělníků, 4 Strojníci

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- DN8 - výkop jámy na úroveň zemní pláně
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Realizace podkladního betonu středového kalichu
- Šachta VK- betonáž druhého kroku stěn šachty
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	jasno	19.2 °C	1.03 m/s	0 mm	74%
12:14	jasno	29.5 °C	2.57 m/s	0 mm	42%
17:15	jasno	32.1 °C	2.24 m/s	0 mm	34%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
000 - 2 THP + 2 DEL + 3 STROJ		7:00 - 17:00			

Mechanizace

2x Bagr
2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- DN8 - výkop jámy na úroveň zemní pláně
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	19.7 °C	1.03 m/s	0 mm	70%
12:14	jasno	30.6 °C	4.12 m/s	0 mm	45%
17:14	jasno	35 °C	1.54 m/s	0 mm	32%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
2x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- DN8 - výkop jámy na úroveň zemní pláně
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	polojasno	20.4 °C	4.47 m/s	0 mm	91%
12:13	skoro jasno	18.4 °C	7.72 m/s	0 mm	85%
17:13	oblažno	21.4 °C	6.17 m/s	0 mm	67%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- DN8 - výkop jámy na úroveň zemní pláně
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:12	jasno	15.6 °C	4.63 m/s	0 mm	72%
12:13	skoro jasno	22.2 °C	5.66 m/s	0 mm	54%
17:13	polojasno	23.8 °C	6.26 m/s	0 mm	48%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- DN8 - výkop jámy na úroveň zemní pláně
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	slabý déšť?	17.3 °C	5.36 m/s	0.56 mm	63%
12:18	jasno	22.7 °C	5.36 m/s	0 mm	47%
17:14	jasno	24.7 °C	4.12 m/s	0 mm	42%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- DN8 - výkop jámy na úroveň zemní plně
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Šachta VK- odbednění stěn šachty
- Zavakování prostupů v šachtě VK, napouštění vody do šachty
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

/ _____

Podpis od

■■■■ ■■■■ ■■■■

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	16.9 °C	3.13 m/s	0 mm	64%
12:14	jasno	24.8 °C	5.36 m/s	0 mm	45%
17:13	jasno	26.3 °C	5.66 m/s	0 mm	41%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- DN8 - výkop jámy na úroveň zemní plně
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Proběhla zkouška únosnosti ŠD polštáře pod DN7, výsledek viz. samostatný protokol.
- Proběhla zkouška únosnosti původního terénu pod DN8, výsledek viz. samostatný protokol.

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	polojasno	16.7 °C	0.45 m/s	0 mm	74%
12:14	jasno	25.6 °C	5.36 m/s	0 mm	48%
17:14	jasno	26 °C	5.36 m/s	0 mm	43%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ		7:00 - 17:00			

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Realizace podkladního betonu středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	16.2 °C	2.57 m/s	0 mm	68%
12:14	jasno	25.1 °C	6.71 m/s	0 mm	46%
17:15	jasno	25.3 °C	6.26 m/s	0 mm	34%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	16.5 °C	1.03 m/s	0 mm	75%
12:13	skoro jasno	24.1 °C	5.66 m/s	0 mm	54%
17:14	jasno	26.3 °C	4.47 m/s	0 mm	39%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes v 8:00 byla zahájena zkouška vodotěsnosti šachty VK pro DN7

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	17.4 °C	1.54 m/s	0 mm	77%
12:13	skoro jasno	25.5 °C	5.81 m/s	0 mm	59%
17:13	skoro jasno	25 °C	4.63 m/s	0 mm	58%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	oblažno	20.1 °C	3.13 m/s	0 mm	78%
12:13	oblažno	22.8 °C	2.24 m/s	0 mm	68%
17:13	jasno	25.6 °C	1.03 m/s	0 mm	62%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	polojasno	18 °C	0.89 m/s	0 mm	91%
12:14	skoro jasno	28.4 °C	4.12 m/s	0 mm	53%
17:16	jasno	29 °C	4.12 m/s	0 mm	51%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace Provedené práce

2x Bagr
3x Nákladní auto

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Šachta VK- armování, bednění stěn třetího kroku stěn
- Realizace podkladního betonu pro středový kalich
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes v 8:00 byla ukončena zkouška vodotěsnosti šachty VK pro DN7, výsledek viz. samostatný protokol

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	17.8 °C	1.34 m/s	0 mm	86%
12:17	jasno	29.5 °C	3.13 m/s	0 mm	49%
17:15	jasno	30.3 °C	2.24 m/s	0 mm	44%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr

3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Šachta VK- armování, bednění stěn třetího kroku stěn
- Realizace podkladního betonu pro středový kalich
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN7

- Vyčerpání objektu
- Montáž lešení

- Demontáž zábradlí

Ostatní

- Dnes proběhla zkouška únosnosti ŠD polštáře pod DN8, výsledek viz samostatný protokol.
 - Dnes proběhl kontrolní den stavby, viz. samostatný zápis.
-

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	18.7 °C	2.06 m/s	0 mm	77%
12:14	skoro jasno	31.1 °C	1.03 m/s	0 mm	41%
17:15	jasno	32.6 °C	2.06 m/s	0 mm	34%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Šachta VK- armování, bednění stěn třetího kroku stěn
- Pokládka litinového potrubí plovoucího kalu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Realizace čerpacích studní
- Roztažení drenážního potrubí
- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN7

- Vyřezání, vybourání otvorů ve stěně RO

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	20.4 °C	1.03 m/s	0 mm	74%
12:16	jasno	30.5 °C	3.09 m/s	0 mm	49%
17:14	jasno	33.9 °C	4.63 m/s	0 mm	33%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN7

- Vyřezání, vybourání otvorů ve stěně RO

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	18.8 °C	2.24 m/s	0 mm	87%
12:14	jasno	29 °C	1.54 m/s	0 mm	57%
17:14	děš?	29 °C	2.57 m/s	1.54 mm	59%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN7

- Vyřezání, vybourání otvorů ve stěně RO

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	18.6 °C	1.54 m/s	0 mm	94%
12:15	skoro jasno	25.7 °C	2.06 m/s	0 mm	71%
17:14	déšť?	23.4 °C	6.26 m/s	2.05 mm	72%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1x Dělník 7:00-17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	skoro jasno	17.5 °C	4.47 m/s	0 mm	93%
12:14	oblažno	20.5 °C	8.94 m/s	0 mm	74%
17:13	oblažno	20.3 °C	6.69 m/s	0 mm	60%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1x Dělník 7:00-17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	děš?	14.8 °C	6.26 m/s	0.56 mm	95%
12:14	zataženo	16.1 °C	3.58 m/s	0 mm	89%
17:14	zataženo	17.4 °C	4.02 m/s	0 mm	90%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN7

- Montáž hradítek
- Reprofilace vybouraných otvorů

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	oblažno	17 °C	2.24 m/s	0 mm	95%
12:14	oblažno	20.1 °C	2.06 m/s	0 mm	86%
17:15	oblažno	21.9 °C	5.36 m/s	0 mm	81%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN7

- Reprofilace vybouraných otvorů

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	skoro jasno	18.3 °C	3.09 m/s	0 mm	90%
12:14	oblažno	24 °C	2.68 m/s	0 mm	72%
17:14	skoro jasno	25.8 °C	6.71 m/s	0 mm	68%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Betonáž třetího taktu šachty VK
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN7

- Úklid objektu
- Montáž zábradlí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	zataženo	19.7 °C	1.03 m/s	0 mm	93%
12:15	polojasno	26.2 °C	4.63 m/s	0 mm	70%
17:15	skoro jasno	28.5 °C	3.6 m/s	0 mm	58%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Odbednění třetího taktu šachty VK
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	skoro jasno	19.2 °C	1.54 m/s	0 mm	94%
12:14	jasno	28 °C	0.89 m/s	0 mm	67%
17:15	jasno	30.2 °C	2.24 m/s	0 mm	54%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- DN8 - Navážení, roztažení, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:12	bouřka se slabým deštěm	19.3 °C	5.81 m/s	7.09 mm	87%
12:13	skoro jasno	24.8 °C	2.57 m/s	0 mm	76%
17:13	slabý déšť	27.3 °C	2.06 m/s	0.13 mm	66%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:12	jasno	18.9 °C	1.54 m/s	0 mm	94%
12:14	přeháčky	21.9 °C	3.6 m/s	0.49 mm	91%
17:14	skoro jasno	22.5 °C	4.63 m/s	0 mm	81%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	skoro jasno	17.2 °C	4.02 m/s	0 mm	88%
12:14	skoro jasno	23.4 °C	2.68 m/s	0 mm	61%
17:14	jasno	25.7 °C	3.6 m/s	0 mm	56%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování, bednění středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Betonáž podkladních betonů středového kalichu a šachty VK
- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes proběhla zkouška únosnosti ŠD polštáře DN8, výsledek viz samostatný protokol.

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	14.3 °C	1.03 m/s	0 mm	88%
12:14	skoro jasno	23.1 °C	2.24 m/s	0 mm	59%
17:14	jasno	25.6 °C	3.13 m/s	0 mm	49%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování, bednění středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 31.08.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	zataženo	16.3 °C	2.87 m/s	0 mm	85%
12:16	jasno	21 °C	6.26 m/s	0 mm	64%
17:18	jasno	21.3 °C	4.12 m/s	0 mm	52%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování, bednění středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	14.4 °C	4.02 m/s	0 mm	77%
12:14	skoro jasno	20.7 °C	5.36 m/s	0 mm	50%
17:16	jasno	20.9 °C	4.63 m/s	0 mm	43%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- DN7 - rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování, bednění středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Šachta VK- armování dna šachty
- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes proběhla zkouška únosnosti ŠD polštáře DN7, výsledek viz. samostatný protokol.

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	12 °C	4.02 m/s	0 mm	79%
12:15	jasno	19.8 °C	8.05 m/s	0 mm	46%
17:15	jasno	21.3 °C	6.26 m/s	0 mm	47%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ		7:00 - 17:00			

Podpis od  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:13	jasno	11 °C	1.03 m/s	0 mm	81%
12:14	jasno	21 °C	5.36 m/s	0 mm	56%
17:14	jasno	23.1 °C	3.13 m/s	0 mm	54%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	slabý déšť?	14.8 °C	3.13 m/s	0.75 mm	94%
12:14	zataženo	18.8 °C	2.06 m/s	0 mm	77%
17:14	oblaženo	20.2 °C	1.03 m/s	0 mm	77%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	mlha	14.1 °C	3.13 m/s	0 mm	95%
12:16	skoro jasno	21.5 °C	5.36 m/s	0 mm	69%
17:16	skoro jasno	23.3 °C	3.6 m/s	0 mm	56%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování, bednění středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	skoro jasno	14 °C	5.36 m/s	0 mm	83%
12:17	skoro jasno	21.7 °C	4.02 m/s	0 mm	63%
17:18	skoro jasno	23.1 °C	3.13 m/s	0 mm	64%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování, bednění středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Armování, bednění dna šachty VK
- Armování, bednění dna středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	14 °C	2.24 m/s	0 mm	87%
12:16	jasno	23.4 °C	1.03 m/s	0 mm	64%
17:16	slabý déšť?	24.5 °C	2.68 m/s	0.12 mm	64%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ		7:00 - 17:00			

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování, bednění středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Armování, bednění dna šachty VK
- Armování, bednění dna středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	hustá mlha	12.7 °C	1.03 m/s	0 mm	94%
12:17	skoro jasno	21.3 °C	0.51 m/s	0 mm	71%
17:16	skoro jasno	21.4 °C	2.24 m/s	0 mm	62%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování, bednění středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Betonáž dna kalichu a šachty VK
- Navážení a hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes proběhla průběžná zkouška zhutnění ŠD polštáře na DN8, výsledek viz. samostatný protokol.

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	hustá mlha	13.8 °C	1.03 m/s	0 mm	96%
12:17	polojasno	20.8 °C	4.02 m/s	0 mm	67%
17:17	skoro jasno	18.7 °C	3.13 m/s	0 mm	77%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	skoro jasno	13.7 °C	2.24 m/s	0 mm	93%
12:16	polojasno	19.4 °C	6.26 m/s	0 mm	72%
17:16	skoro jasno	18 °C	5.36 m/s	0 mm	77%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	jasno	14.2 °C	2.24 m/s	0 mm	88%
12:16	oblažno	18.7 °C	3.13 m/s	0 mm	67%
17:18	skoro jasno	19.4 °C	3.13 m/s	0 mm	61%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Štětová stěna pro DN7

- Demontáž převážků a štětové stěny

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	jasno	9.2 °C	1.03 m/s	0 mm	94%
12:20	jasno	19.2 °C	3.13 m/s	0 mm	64%
17:21	jasno	21.2 °C	4.12 m/s	0 mm	61%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Štětová stěna pro DN7

- Demontáž převážků a štětové stěny

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	14.6 °C	1.03 m/s	0 mm	89%
12:16	slabý déšť	16.3 °C	2.24 m/s	0.18 mm	91%
17:18	oblažno	17.7 °C	1.03 m/s	0 mm	90%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Štětová stěna pro DN7

- Demontáž převážků a štětové stěny

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	skoro jasno	16.2 °C	2.24 m/s	0 mm	96%
12:18	polojasno	19.6 °C	5.36 m/s	0 mm	91%
17:19	skoro jasno	17.6 °C	4.12 m/s	0 mm	89%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Štětová stěna pro DN7

- Demontáž převážků a štětové stěny

Dosazovací nádrž DN7

- Betonáž středového kalichu
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	9.2 °C	1.54 m/s	0 mm	90%
12:15	polojasno	12.6 °C	7.2 m/s	0 mm	72%
17:16	skoro jasno	13.2 °C	3.6 m/s	0 mm	73%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	oblažno	9 °C	6.26 m/s	0 mm	85%
12:17	oblažno	12.9 °C	9.26 m/s	0 mm	69%
17:16	jasno	14 °C	6.26 m/s	0 mm	62%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	skoro jasno	7.7 °C	4.12 m/s	0 mm	86%
12:21	polojasno	11.4 °C	5.36 m/s	0 mm	74%
17:15	slabý déšť?	11.9 °C	4.02 m/s	0.18 mm	86%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Odbednění středového kalichu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD 32/63
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Bednění, armování dna šachtzy vratného kalu
- Výkop, pokládka, obetonování potrubí vratného kalu DN900
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	jasno	8.3 °C	1.54 m/s	0 mm	94%
12:16	oblačno	12.8 °C	5.36 m/s	0 mm	74%
17:18	polojasno	13.4 °C	5.36 m/s	0 mm	67%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Odbednění středového kalichu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD 32/63
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Bednění, armování dna šachtzy vratného kalu
- Výkop, pokládka, obetonování potrubí vratného kalu DN900
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	jasno	6.1 °C	2.24 m/s	0 mm	93%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Odbednění středového kalichu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD 32/63
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Betonáž dna šachty vratného kalu
- Výkop, pokládka, obetonování potrubí vratného kalu DN900
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
17:17	jasno	15.4 °C	3.13 m/s	0 mm	57%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace Provedené práce

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Příprava na betonáž podkladního betonu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD 32/63
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Výkop, pokládka, obetonování potrubí vratného kalu DN900
- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes proběhla statická zkouška na části ŠD polštáře pod DN7, výsledek viz. samostatný protokol.
- Dnes proběhla tlaková zkouška na potrubí DN 900 pod DN8, výsledek viz. samostatný protokol.

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	jasno	4.3 °C	1.54 m/s	0 mm	90%
12:18	skoro jasno	14.7 °C	2.24 m/s	0 mm	63%
17:16	jasno	16.5 °C	1.03 m/s	0 mm	51%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Betonáž části podkladního betonu
- Rovnání, hutnění ŠD 32/63
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Bednění, armování stěn šachty vratného kalu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



/

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	5.3 °C	1.03 m/s	0 mm	90%
12:18	jasno	14.2 °C	2.24 m/s	0 mm	68%
17:17	skoro jasno	16.6 °C	2.24 m/s	0 mm	63%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	slabý déšť?	11 °C	1.54 m/s	0.75 mm	93%
12:16	oblačno	15.7 °C	3.13 m/s	0 mm	79%
17:16	skoro jasno	15.1 °C	2.24 m/s	0 mm	79%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	hustá mlha	12.1 °C	2.24 m/s	0 mm	93%
12:17	oblačno	16.8 °C	3.13 m/s	0 mm	76%
17:18	skoro jasno	17.9 °C	1.03 m/s	0 mm	64%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Rovnání, hutnění ŠD 32/63
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Bednění, armování stěn šachty vratného kalu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN7

- Čerpání
- Stavba lešení

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	oblačno	9.6 °C	3.13 m/s	0 mm	94%
12:18	slabý déšť	12.7 °C	3.13 m/s	0.23 mm	87%
17:18	skoro jasno	15.1 °C	5.36 m/s	0 mm	68%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Rovnání, hutnění ŠD 32/63
- Betonáž části podkladního betonu
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Bednění, armování stěn šachty vratného kalu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN7

- Vybourání otvorů pro montáž hradítek

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	6 °C	1.03 m/s	0 mm	92%
12:17	skoro jasno	14.6 °C	5.36 m/s	0 mm	70%
17:16	oblažno	15.2 °C	4.63 m/s	0 mm	66%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Bednění, armování stěn šachty vratného kalu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN7

- Vybourání otvorů pro montáž hradítek

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	slabý déšť?	9.2 °C	0 m/s	0.27 mm	94%
12:16	skoro jasno	14.6 °C	2.24 m/s	0 mm	69%
17:17	skoro jasno	14.8 °C	2.06 m/s	0 mm	64%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Bednění, armování stěn šachty vratného kalu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN7

- Vybourání otvorů pro montáž hradítek

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.09.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	zataženo	10.3 °C	4.02 m/s	0 mm	89%
12:16	oblažno	13.3 °C	2.24 m/s	0 mm	73%
17:17	skoro jasno	14.2 °C	4.02 m/s	0 mm	74%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ		7:00 - 17:00			

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Betonáž 1. taktu stěn šachty vratného kalu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN7

- Montáž hradítek
- Zapravení otvorů

Ostatní

- Dnes proběhla zkouška zhutnění ŠD polštáře na DN7
-

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	slabé mrholení	11.6 °C	1.03 m/s	0 mm	93%
12:16	polojasno	15.8 °C	3.13 m/s	0 mm	78%
17:16	děš?	15.6 °C	8.23 m/s	2.13 mm	64%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN7

- Zapravení otvorů

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	jasno	9.1 °C	0.51 m/s	0 mm	89%
12:15	polojasno	16.5 °C	7.2 m/s	0 mm	67%
17:15	skoro jasno	15.4 °C	7.2 m/s	0 mm	76%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN8

- Zapravení otvorů

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	oblačno	11.5 °C	4.02 m/s	0 mm	82%
12:18	polojasno	14 °C	9.39 m/s	0 mm	76%
17:19	polojasno	14.4 °C	6.71 m/s	0 mm	64%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
 3x Nákladní auto
 1x Válec
 1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování, bednění spodních sloupů ve středovém kalichu
- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Armování, bednění 2. taktu stěn šachty vratného kalu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Rozdělovací objekt pro DN8

- Montáž přelivných hran
- vyčištění RO
- demontáž lešení

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	oblažno	11.1 °C	2.68 m/s	0 mm	90%
12:22	oblažno	14.9 °C	6.26 m/s	0 mm	72%
17:17	jasno	16 °C	4.63 m/s	0 mm	65%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Betonáž spodních sloupů ve středovém kalichu
- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Armování, bednění 2. taktu stěn šachty vratného kalu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	jasno	5.5 °C	0 m/s	0 mm	93%
12:17	jasno	15 °C	4.63 m/s	0 mm	72%
17:18	jasno	17 °C	4.12 m/s	0 mm	68%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Armování, bednění 2. taktu stěn šachty vratného kalu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	hustá mlha	8 °C	0 m/s	0 mm	91%
12:17	skoro jasno	18.3 °C	1.54 m/s	0 mm	69%
17:17	skoro jasno	20.9 °C	4.63 m/s	0 mm	62%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ		7:00 - 17:00			

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Betonáž 2. taktu stěn šachty vratného kalu
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	oblažno	12.8 °C	3.6 m/s	0 mm	82%
12:21	skoro jasno	19.2 °C	4.63 m/s	0 mm	72%
17:17	skoro jasno	20.1 °C	4.63 m/s	0 mm	62%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	zataženo	11.2 °C	2.24 m/s	0 mm	94%
12:16	zataženo	16.2 °C	2.06 m/s	0 mm	83%
17:17	zataženo	16.6 °C	0.51 m/s	0 mm	83%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	8.1 °C	1.03 m/s	0 mm	88%
12:16	skoro jasno	15.1 °C	2.24 m/s	0 mm	65%
17:16	jasno	15.5 °C	5.36 m/s	0 mm	59%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	jasno	7.5 °C	4.12 m/s	0 mm	87%
12:16	jasno	15.2 °C	7.2 m/s	0 mm	63%
17:18	jasno	16.8 °C	4.63 m/s	0 mm	67%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Armování bednění stěn 3. taktu šachty VK
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	jasno	8.9 °C	1.03 m/s	0 mm	89%
12:22	skoro jasno	18 °C	1.54 m/s	0 mm	67%
17:18	skoro jasno	17.1 °C	2.68 m/s	0 mm	68%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Armování bednění stěn 3. taktu šachty VK
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	skoro jasno	9.4 °C	0.51 m/s	0 mm	78%
12:19	jasno	14.3 °C	5.36 m/s	0 mm	63%
17:17	jasno	15.7 °C	3.13 m/s	0 mm	62%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Armování bednění stěn 3. taktu šachty VK
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	oblažno	7 °C	1.03 m/s	0 mm	86%
12:17	zataženo	12.8 °C	1.54 m/s	0 mm	75%
17:16	oblažno	13.8 °C	1.03 m/s	0 mm	79%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Armování bednění stěn 3. taktu šachty VK
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	zataženo	9.6 °C	2.24 m/s	0 mm	90%
12:15	skoro jasno	13.5 °C	1.03 m/s	0 mm	87%
17:17	skoro jasno	14.4 °C	4.12 m/s	0 mm	85%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Betonáž první výseče dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Armování bednění stěn 3. taktu šachty VK
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu
-

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	mlha	11.4 °C	3.09 m/s	0.32 mm	94%
12:15	zataženo	13.9 °C	3.6 m/s	0 mm	89%
17:16	zataženo	13.7 °C	5.36 m/s	0 mm	92%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	oblažno	12.8 °C	1.54 m/s	0 mm	87%
12:15	skoro jasno	16.7 °C	3.13 m/s	0 mm	78%
17:15	jasno	18.8 °C	3.13 m/s	0 mm	73%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	jasno	11.7 °C	2.68 m/s	0 mm	82%
12:20	jasno	18.6 °C	5.36 m/s	0 mm	66%
17:16	jasno	19.8 °C	5.81 m/s	0 mm	60%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN1200

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

- Dnes proběhla poslední zkouška zhutnění na DN7. Výsledek viz. samostatný protokol.
- Dnes proběhla zkouška zhutnění ŠD polštáře na DN8. Výsledek viz. samostatný protokol

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	jasno	10.4 °C	3.13 m/s	0 mm	80%
12:21	jasno	16.8 °C	3.13 m/s	0 mm	65%
17:21	jasno	17.9 °C	2.68 m/s	0 mm	70%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN900

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	skoro jasno	9.7 °C	3.6 m/s	0 mm	94%
12:16	oblažno	14.9 °C	5.36 m/s	0 mm	75%
17:18	skoro jasno	13.2 °C	4.63 m/s	0 mm	60%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ		7:00 - 17:00			

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Betonáž podkladního betonu
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN900

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	jasno	2.6 °C	1.54 m/s	0 mm	92%
12:15	jasno	12 °C	2.68 m/s	0 mm	66%
17:17	jasno	13.5 °C	5.36 m/s	0 mm	61%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Betonáž podkladního betonu
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN900

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	oblačno	8.3 °C	4.12 m/s	0 mm	78%
12:21	skoro jasno	12.7 °C	6.71 m/s	0 mm	66%
17:17	zataženo	11.7 °C	4.63 m/s	0 mm	66%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Betonáž podkladního betonu
- Čerpání z hydrovrtu

Odtokové potrubí z DN7 - DN900

- Výkop pro pokládku nátokového potrubí

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	7.3 °C	2.24 m/s	0 mm	85%
12:15	jasno	9.4 °C	0.89 m/s	0 mm	89%
17:16	skoro jasno	10.8 °C	0.51 m/s	0 mm	90%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:14	hustá mlha	7 °C	1.03 m/s	0 mm	97%
12:14	hustá mlha	11.2 °C	1.03 m/s	0 mm	97%
17:16	skoro jasno	14.6 °C	1.03 m/s	0 mm	89%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Mechanizace

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Výkop, montáž, obetonování nátokového potrubí DN1200
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	slabé mrholení	12.9 °C	1.54 m/s	0 mm	94%
12:26	mlha	14.2 °C	2.06 m/s	0 mm	94%
17:20	polojasno	15 °C	2.24 m/s	0 mm	91%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Výkop, montáž, obetonování nátokového potrubí DN1200
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	hustá mlha	11.1 °C	1.03 m/s	0 mm	97%
12:23	skoro jasno	16.8 °C	1.03 m/s	0 mm	81%
17:21	skoro jasno	17.3 °C	4.12 m/s	0 mm	73%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Výkop, montáž, obetonování nátokového potrubí DN1200
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	hustá mlha	6.5 °C	1.54 m/s	0 mm	96%
12:24	jasno	13.3 °C	1.54 m/s	0 mm	88%
17:24	jasno	14.6 °C	1.03 m/s	0 mm	85%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Výkop, montáž, obetonování nátokového potrubí DN1200
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	hustá mlha	9.5 °C	1.03 m/s	0 mm	96%
12:22	skoro jasno	16.8 °C	0.59 m/s	0 mm	83%
17:23	jasno	16.1 °C	2.24 m/s	0 mm	87%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Armování dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Výkop, montáž, obetonování nátokového potrubí DN1200
- Betomáz 3. taktu stěny šachty VK.
- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	slabé mrholení	10 °C	0.51 m/s	0 mm	98%
12:23	zataženo	12.7 °C	2.57 m/s	0 mm	98%
17:21	zataženo	13.7 °C	2.57 m/s	0 mm	92%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ		7:00 - 17:00			

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Podpis od  

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	slabé mrholení	11.6 °C	1.03 m/s	0 mm	99%
12:22	zataženo	13.6 °C	2.68 m/s	0 mm	95%
17:21	zataženo	13.5 °C	1.54 m/s	0 mm	96%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	hustá mlha	11.3 °C	1.03 m/s	0 mm	98%
12:19	mlha	14.7 °C	1.54 m/s	0 mm	78%
17:22	mlha	12 °C	0.51 m/s	0 mm	96%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 31.10.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	mlha	10 °C	1.03 m/s	0 mm	97%
12:21	mlha	13.9 °C	0.51 m/s	0 mm	88%
17:24	mlha	11.1 °C	2.06 m/s	0 mm	95%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7
betonáž 2. taktu dna DN7
Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Výkop, montáž, obetonování nátokového potrubí DN1200
Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	oblažno	8.3 °C	3.6 m/s	0 mm	91%
12:18	skoro jasno	11.5 °C	6.26 m/s	0 mm	81%
17:22	skoro jasno	10.3 °C	4.12 m/s	0 mm	80%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	hustá mlha	2.7 °C	2.24 m/s	0 mm	96%
12:21	skoro jasno	11.1 °C	1.03 m/s	0 mm	75%
17:21	jasno	7.7 °C	3.13 m/s	0 mm	81%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	mlha	4.7 °C	2.24 m/s	0 mm	94%
12:17	oblažno	10.9 °C	1.54 m/s	0 mm	83%
17:19	skoro jasno	10.5 °C	1.54 m/s	0 mm	85%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace Provedené práce

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Bednění a armování stěn DN

Bednění a armování spodního storpu středové věže

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře

Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

Dnes proběhla kontrola šachty VK na DN8 z důvodu zkoušky vodotěsnosti. Výsledek viz. samostatný protokol.

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	mlha	3.7 °C	2.24 m/s	0 mm	97%
12:23	zataženo	9.7 °C	1.03 m/s	0 mm	93%
17:20	zataženo	8.5 °C	1.03 m/s	0 mm	92%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Bednění a armování stěn DN
Bednění a armování spodního storpu středové věže
Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	mlha	9.4 °C	2.68 m/s	0 mm	94%
12:18	slabé mrholení	10.2 °C	3.13 m/s	0 mm	90%
17:20	zataženo	9.7 °C	1.03 m/s	0 mm	92%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění a armování stěn DN
- Bednění a armování spodního storpu středové věže
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Štětová stěna pro DN8

- Demontáž štětové stěny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	slabý déšť?	7.3 °C	1.54 m/s	0.18 mm	96%
12:18	mlha	11.5 °C	1.54 m/s	0 mm	90%
17:19	jasno	11 °C	2.24 m/s	0 mm	80%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Bednění a armování stěn DN
Betonáž spodního stropu středové věže
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Štětová stěna pro DN8
Demontáž štětové stěny

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	zataženo	4.9 °C	1.16 m/s	0 mm	94%
12:19	jasno	10.5 °C	1.03 m/s	0 mm	86%
17:18	jasno	9.7 °C	0 m/s	0 mm	90%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Bednění a armování stěn DN
Betonáž spodního stropu středové věže
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Štětová stěna pro DN8
Demontáž štětové stěny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	zataženo	5.3 °C	0.51 m/s	0 mm	94%
12:17	zataženo	14.1 °C	0.78 m/s	0 mm	78%
17:18	jasno	9.5 °C	3.13 m/s	0 mm	80%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	mlha	4.2 °C	2.24 m/s	0 mm	98%
12:18	oblažno	9.6 °C	2.24 m/s	0 mm	91%
17:19	jasno	8.4 °C	4.12 m/s	0 mm	89%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	mlha	5.4 °C	3.13 m/s	0 mm	94%
12:18	skoro jasno	12 °C	7.2 m/s	0 mm	80%
17:22	jasno	9.4 °C	4.12 m/s	0 mm	85%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Bednění a armování stěn DN
Bednění a armování sloupů středové věže
Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Navážení, rovnání, hutnění ŠD Polštáře

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	mlha	4.8 °C	2.24 m/s	0 mm	94%
12:18	zataženo	8.6 °C	2.68 m/s	0 mm	90%
17:00	zataženo	8.4 °C	1.54 m/s	0 mm	89%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Bednění a armování stěn DN
Bednění a armování sloupů středové věže
Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Navážení, rovnání, hutnění ŠD Polštáře

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	mlha	7.6 °C	2.24 m/s	0 mm	97%
12:17	zataženo	8.5 °C	0.51 m/s	0 mm	91%
17:20	slabé mrholení	7.9 °C	1.54 m/s	0 mm	92%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace Provedené práce

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Bednění a armování stěn DN

Betonáž sloupů středové věže

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Navážení, rovnání, hutnění ŠD Polštáře

Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

Dnes proběhla zkouška vodotěsnosti nátokového potrubí DN1200 z DN7 do RO-A, výsledek viz. samostatný protokol.

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	zataženo	5.1 °C	4.12 m/s	0 mm	93%
12:18	oblačno	5.6 °C	5.36 m/s	0 mm	86%
17:19	zataženo	4.5 °C	4.02 m/s	0 mm	90%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Bednění a armování stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 do DN7
Zásyp a hutnění nátokového potrubí.
Dosazovací nádrž DN8
Navážení, rovnání, hutnění ŠD Polštáře
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	zataženo	3.5 °C	2.24 m/s	0 mm	93%
12:18	zataženo	3.7 °C	4.63 m/s	0 mm	91%
17:19	zataženo	2.4 °C	3.13 m/s	0 mm	87%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Bednění a armování stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 do DN7
Zásyp a hutnění nátokového potrubí.
Dosazovací nádrž DN8
Navážení, rovnání, hutnění ŠD Polštáře
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	jasno	-1.8 °C	1.03 m/s	0 mm	82%
12:18	oblačno	0.7 °C	1.03 m/s	0 mm	71%
17:19	zataženo	-0.8 °C	2.68 m/s	0 mm	85%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	oblačno	-1.1 °C	1.54 m/s	0 mm	88%
12:17	oblačno	0.9 °C	1.54 m/s	0 mm	86%
17:19	zataženo	1.3 °C	0 m/s	0 mm	88%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	slabé mrholení	1.5 °C	1.54 m/s	0 mm	93%
12:18	polojasno	6.7 °C	4.63 m/s	0 mm	85%
17:19	oblačno	6.3 °C	2.68 m/s	0 mm	83%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Bednění a armování stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 do DN7
Zásyp a hutnění nátokového potrubí.
Dosazovací nádrž DN8
Navážení, rovnání, hutnění ŠD Polštáře
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	slabé mrholení	2.8 °C	5.81 m/s	0 mm	95%
12:26	zataženo	4.4 °C	4.12 m/s	0 mm	88%
17:22	skoro jasno	4.4 °C	2.68 m/s	0 mm	85%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Betonáž 1. taktu stěn DN
- Bednění a armování stěn DN
- Čerpání z hydrovrtu

Nátokové potrubí DN1200 do DN7

- Zásyp a hutnění nátokového potrubí.

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD Polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	slabý déšť?	4 °C	2.68 m/s	0.32 mm	90%
12:24	skoro jasno	7 °C	5.36 m/s	0 mm	87%
17:21	skoro jasno	5 °C	2.68 m/s	0 mm	88%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Další záznamy

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Montáž středového nerezového válce a chráničky v DN
- Bednění a armování stěn DN
- Čerpání z hydrovrtu

Nátokové potrubí DN1200 do DN7

- Zásyp a hutnění nátokového potrubí.

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD Polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	jasno	3.7 °C	0.51 m/s	0 mm	92%
12:18	zataženo	6.8 °C	4.12 m/s	0 mm	80%
17:19	skoro jasno	5.4 °C	1.54 m/s	0 mm	85%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž středového nerezového válce a chráničky v DN

Bednění a armování stěn DN

Čerpání z hydrovrtu

Nátokové potrubí DN1200 do DN7

Zásyp a hutnění nátokového potrubí.

Dosazovací nádrž DN8

Navážení, rovnání, hutnění ŠD Polštáře

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:00	hustá mlha	2.7 °C	0.51 m/s	0 mm	96%
12:20	skoro jasno	8.6 °C	2.24 m/s	0 mm	86%
17:22	oblaženo	6 °C	1.03 m/s	0 mm	89%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž hradítka v šachtě VK a montáž nerezového potrubí v armaturní části
Bednění a armování stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 do DN7
Zásyp a hutnění nátokového potrubí.
Dosazovací nádrž DN8
Navážení, rovnání, hutnění ŠD Polštáře
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	zataženo	4.2 °C	1.54 m/s	0 mm	93%
12:00	polojasno	8.7 °C	3.13 m/s	0 mm	86%
17:00	oblaženo	8 °C	2.24 m/s	0 mm	85%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:00					
12:00					
17:00					

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:00	zataženo	3.6 °C	5.36 m/s	0 mm	88%
07:00	zataženo	3.6 °C	5.36 m/s	0 mm	88%
12:00	zataženo	5.7 °C	7.2 m/s	0 mm	85%
12:00	zataženo	5.7 °C	7.2 m/s	0 mm	85%
17:00	zataženo	3.7 °C	5.81 m/s	0 mm	86%
17:00	zataženo	3.7 °C	5.81 m/s	0 mm	86%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž hradítka v šachtě VK a montáž nerezového potrubí v armaturní části
Bednění a armování stěn DN
Čerpání z hydrovrtu

Nátokové potrubí DN1200 do DN7

Zásyp a hutnění nátokového potrubí.

Dosazovací nádrž DN8

Navážení, rovnání, hutnění ŠD Polštáře
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
12:20	zataženo	3.6 °C	4.12 m/s	0 mm	85%
17:22	jasno	3.1 °C	3.6 m/s	0 mm	86%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Betonáž 2. taktu stěn DN

Bednění a armování stěn DN
Čerpání z hydrovrtu

Nátokové potrubí DN1200 do DN7

Zásyp a hutnění nátokového potrubí.

Dosazovací nádrž DN8

Navážení, rovnání, hutnění ŠD Polštáře
Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

Dnes proběhla zkouška zhutnění na ŠD polštáři, výsledek viz. samostatný protokol.

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	zataženo	0.6 °C	2.24 m/s	0 mm	93%
12:20	zataženo	4.6 °C	4.12 m/s	0 mm	86%
17:22	zataženo	3.2 °C	4.63 m/s	0 mm	86%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Bednění a armování stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 do DN7
Zásyp a hutnění nátokového potrubí.
Dosazovací nádrž DN8
Navážení, rovnání, hutnění ŠD Polštáře
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	slabé mrholení	10.8 °C	2.24 m/s	0 mm	96%
12:23	zataženo	12 °C	2.68 m/s	0 mm	93%
17:22	zataženo	12.2 °C	1.54 m/s	0 mm	91%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace Provedené práce

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře

Čerpání z hydrovrtu

Ostatní:

Dnes proběhla zkouška voděsnosti na nátokovém potrubí DN1200 pod DN8, výsledek viz samostatný protokol.

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	hustá mlha	9.8 °C	1.54 m/s	0 mm	98%
12:23	oblačno	16.9 °C	4.47 m/s	0 mm	48%
17:22	skoro jasno	13 °C	0.51 m/s	0 mm	77%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění a armování stěn DN
- Bednění a armování spodního storpu středové věže
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Ostatní:

- Dnes proběhla průběžná zkouška ŠD polštáře na DN8, výsledek viz samostatný protokol.

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	hustá mlha	4 °C	2.06 m/s	0 mm	93%
12:20	jasno	12.7 °C	3.13 m/s	0 mm	82%
17:21	oblaženo	12.6 °C	3.13 m/s	0 mm	82%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Bednění a armování stěn DN
- Bednění a armování spodního storpu středové věže
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře
- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.11.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	zataženo	10.7 °C	4.12 m/s	0 mm	90%
12:18	mlha	10.5 °C	4.63 m/s	0 mm	94%
17:21	mrholení	10.3 °C	2.68 m/s	0 mm	95%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Bednění a armování stěn DN

Bednění a armování spodního storpu středové věže

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Navážení, rovnání, hutnění ŠD polštáře

Čerpání z hydrovrtu

Ostatní

Dnes proběhlo napuštění šachty VK na DN8 z důvodu zkoušky vodotěsnosti.

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	zataženo	-0.1 °C	5.36 m/s	0 mm	90%
12:00	skoro jasno	3.3 °C	4.63 m/s	0 mm	81%
17:19	zataženo	1.5 °C	2.68 m/s	0 mm	83%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ		7:00 - 17:00			

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Bednění a armování stěn DN
Čerpání z hydrovrtu

Nátokové potrubí DN1200 do DN7

Zásyp a hutnění nátokového potrubí.

Dosazovací nádrž DN8

Výkop, montáž, obetonování potrubí VK DN150
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	polojasno	0.5 °C	3.6 m/s	0 mm	87%
12:17	slabý déšť?	2 °C	5.36 m/s	0.12 mm	82%
17:19	mlha	0.6 °C	6.26 m/s	0 mm	92%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ		7:00 - 17:00	000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ		7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Bednění a armování stěn DN
Čerpání z hydrovrtu

Nátokové potrubí DN1200 do DN7

Zásyp a hutnění nátokového potrubí.

Dosazovací nádrž DN8

Výkop, montáž, obetonování potrubí VK DN150
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	mlha	1.3 °C	4.12 m/s	0 mm	96%
12:16	mlha	2.6 °C	5.36 m/s	0 mm	94%
17:17	zataženo	3.9 °C	6.26 m/s	0 mm	91%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	oblažno	5.6 °C	5.36 m/s	0 mm	91%
12:16	oblažno	6.6 °C	7.2 m/s	0 mm	88%
17:18	slabý déšť	6.4 °C	4.63 m/s	0.38 mm	87%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	zataženo	5.1 °C	5.36 m/s	0 mm	91%
12:17	slabé mrholení	4.7 °C	2.24 m/s	0 mm	97%
17:27	mrholení	4.7 °C	1.54 m/s	0 mm	98%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Betonáž 3. taktu dna DN
Betonáž 3. taktu stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 do DN7
Zásyp a hutnění nátokového potrubí.
Dosazovací nádrž DN8
Výkop, montáž, obetonování potrubí VK DN150
Čerpání z hydrovrtu

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	zataženo	2 °C	3.6 m/s	0 mm	96%
12:18	sn?žení	2.5 °C	5.36 m/s	0 mm	93%
17:20	slabý déš?	3.2 °C	2.24 m/s	0.1 mm	91%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace Provedené práce

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Betonáž 4. taktu dna DN
- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Výkop, montáž, obetonování potrubí VK DN150
- Čerpání z hydrovrtu

Nátokové potrubí DN1200 pro DN8

- Výkop rýhy
- Čerpání ze studny

Ostatní

- Dnes byla provedena zkouška vodotěsnosti na potrubí plovoucího kalu pod DN8, výsledek viz. samostatný protokol.

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	skoro jasno	2.5 °C	3.6 m/s	0 mm	90%
12:18	polojasno	5.1 °C	5.81 m/s	0 mm	73%
17:18	jasno	3 °C	4.12 m/s	0 mm	83%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 pro DN8
Výkop rýhy
Čerpání ze studny

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	jasno	1.1 °C	2.24 m/s	0 mm	90%
12:19	zataženo	3 °C	2.68 m/s	0 mm	89%
17:20	zataženo	2.9 °C	3.13 m/s	0 mm	92%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ		7:00 - 17:00			

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Podpis od  

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	mlha	2.5 °C	2.68 m/s	0 mm	93%
12:17	mlha	2.8 °C	4.63 m/s	0 mm	93%
17:18	slabý déšť?	2.8 °C	5.81 m/s	0.25 mm	94%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 pro DN8
Výkop rýhy
Čerpání ze studny

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	zataženo	1.6 °C	1.03 m/s	0 mm	92%
12:17	oblačno	3.4 °C	1.03 m/s	0 mm	88%
17:17	zataženo	2.6 °C	2.68 m/s	0 mm	86%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	zataženo	1.2 °C	6.26 m/s	0 mm	84%
12:19	oblačno	1.3 °C	5.81 m/s	0 mm	78%
17:19	polojasno	-0.8 °C	7.2 m/s	0 mm	74%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:27	mírné sn?žení	-2.9 °C	4.63 m/s	0 mm	80%
12:28	skoro jasno	-0.4 °C	5.81 m/s	0 mm	75%
17:27	zataženo	-1.5 °C	3.6 m/s	0 mm	87%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 pro DN8
Výkop rýhy
Čerpání ze studny

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:26	oblažno	-3.8 °C	1.03 m/s	0 mm	80%
12:32	skoro jasno	-0.7 °C	0.89 m/s	0 mm	67%
17:38	jasno	-3.4 °C	2.24 m/s	0 mm	81%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 pro DN8
Výkop rýhy
Čerpání ze studny

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:29	oblažno	-4.2 °C	4.63 m/s	0 mm	87%
12:00	zataženo	-2.2 °C	6.71 m/s	0 mm	86%
17:31	sněžení	-2.2 °C	4.63 m/s	0 mm	91%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 pro DN8
Výkop rýhy
Čerpání ze studny

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:34	sn?žení	-0.9 °C	2.24 m/s	0 mm	89%
12:36	polojasno	1.2 °C	2.68 m/s	0 mm	86%
17:49	zataženo	-0.6 °C	3.6 m/s	0 mm	88%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 pro DN8
Výkop rýhy
Čerpání ze studny

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:35	mlha	-0.4 °C	0 m/s	0 mm	95%
12:40	mlha	0.7 °C	1.03 m/s	0 mm	91%
17:00	zataženo	0.3 °C	1.03 m/s	0 mm	88%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ		7:00 - 17:00			

Mechanizace

2x Bagr
3x Nákladní auto
1x Válec
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 pro DN8
Výkop rýhy
Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	zataženo	-1.8 °C	5.36 m/s	0 mm	85%
12:24	jasno	0.3 °C	5.81 m/s	0 mm	79%
17:26	jasno	-0.8 °C	2.06 m/s	0 mm	80%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	zataženo	-4.4 °C	2.57 m/s	0 mm	80%
12:27	zataženo	-3.5 °C	3.6 m/s	0 mm	86%
17:22	skoro jasno	-7.7 °C	3.6 m/s	0 mm	93%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	zataženo	-2.9 °C	5.03 m/s	0 mm	91%
12:26	zataženo	-0.9 °C	4.63 m/s	0 mm	85%
17:28	oblačno	-1.5 °C	3.13 m/s	0 mm	88%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Armování, bednění stěn DN

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Nátokové potrubí DN1200 pro DN8

Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:26	mlha	-0.8 °C	3.13 m/s	0 mm	92%
12:24	zataženo	-0.5 °C	3.6 m/s	0 mm	93%
17:25	mírné sněžení	-0.7 °C	2.68 m/s	0 mm	92%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

000 - 2 THP + 5 DEL + 5 STROJ

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Betonování stěn 4. taktu stěn DN

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Nátokové potrubí DN1200 pro DN8

Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	mlha	-0.8 °C	1.03 m/s	0 mm	93%
12:22	mlha	0.1 °C	2.68 m/s	0 mm	95%
17:32	mlha	0.4 °C	1.54 m/s	0 mm	93%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:26	hustá mlha	0.3 °C	1.03 m/s	0 mm	94%
12:21	mlha	0.9 °C	2.68 m/s	0 mm	96%
17:26	mlha	0.7 °C	1.54 m/s	0 mm	97%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	mlha	2.5 °C	1.54 m/s	0.39 mm	98%
12:24	hustá mlha	4 °C	0.51 m/s	0 mm	97%
17:23	hustá mlha	3.2 °C	1.34 m/s	0 mm	96%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	mlha	4.5 °C	0.51 m/s	0 mm	91%
12:21	jasno	8.1 °C	3.6 m/s	0 mm	84%
17:22	slabý déšť?	6.3 °C	3.13 m/s	0.15 mm	90%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	mlha	1 °C	2.68 m/s	0 mm	94%
12:23	polojasno	6.3 °C	2.24 m/s	0 mm	92%
17:24	oblažno	4.2 °C	4.63 m/s	0 mm	96%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	hustá mlha	5.2 °C	1.03 m/s	0 mm	93%
12:23	hustá mlha	5.5 °C	1.03 m/s	0 mm	93%
17:25	slabý déšť?	5.5 °C	1.03 m/s	0.47 mm	93%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	skoro jasno	4.9 °C	5.36 m/s	0 mm	83%
12:24	skoro jasno	6.1 °C	6.71 m/s	0 mm	69%
17:00	jasno	3.3 °C	2.24 m/s	0 mm	79%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	jasno	-1.1 °C	1.54 m/s	0 mm	89%
12:23	jasno	2.1 °C	0 m/s	0 mm	84%
17:00	jasno	1 °C	1.54 m/s	0 mm	88%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	jasno	-0.9 °C	1.03 m/s	0 mm	89%
12:20	skoro jasno	2.7 °C	3.6 m/s	0 mm	88%
17:27	skoro jasno	2.3 °C	1.54 m/s	0 mm	88%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	mlha	0.9 °C	0.51 m/s	0 mm	89%
12:21	hustá mlha	3.5 °C	0.51 m/s	0 mm	84%
17:21	hustá mlha	1.7 °C	1.03 m/s	0 mm	91%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 31.12.2022

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	hustá mlha	3.4 °C	1.03 m/s	0 mm	89%
12:20	polojasno	6.1 °C	0.51 m/s	0 mm	87%
17:22	jasno	6.9 °C	2.24 m/s	0 mm	85%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	hustá mlha	4.1 °C	1.54 m/s	0 mm	84%
12:19	jasno	8.7 °C	1.03 m/s	0 mm	77%
17:21	skoro jasno	5.9 °C	1.03 m/s	0 mm	90%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

- Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:21	zataženo	6.74	1.03	0	88
11:24	zataženo	8.43	0.89	0	83

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 pro DN8
Výkop rýhy
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:21	hustá mlha	4.64	1.34	0	84
11:23	zataženo	8.33	2.61	0	81

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 pro DN8
Výkop rýhy
Čerpání ze studny
Ostatní
Dnes byla provedena zkouška zhutnění na ŠD polštáři DN8, výsledek viz. samostatný protokol.

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:23	polojasno	0.03	1.02	0	91
11:24	oblaženo	5.62	2.6	0	100

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 pro DN8
Výkop rýhy
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:22	slabý déšť?	9.02	1.54	0.27	89
11:29	polojasno	11.73	8.94	0	70

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 pro DN8
Výkop rýhy
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:20	zataženo	5.87	0.55	0	94
11:21	oblačno	8.05	1.03	0	92

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:21	zataženo	5.63	3.6	0	93
11:21	zataženo	6.63	5.81	0	91

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:22	zataženo	5.51	1.54	0	94
11:22	slabý déšť?	6.58	3.6	0.17	95

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 pro DN8
Montáž potrubí
Výkop rýhy
Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:22	slabý déšť?	5.73	3.6	0.11	88
11:21	oblačno	7.38	8.23	0	81

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Nátokové potrubí DN1200 pro DN8
Montáž potrubí
Výkop rýhy
Čerpání ze studny
Ostatní
Dnes byla provedena tlaková zkouška na nátokovém potrubí do DN8, výsledek viz samostatný protokol.

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:24	jasno	-0.69	1.03	0	92
11:20	jasno	4.9	1.03	0	84

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Zásyp výkopu
Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:25	hustá mlha	2.48	0	0	96
11:23	skoro jasno	6.85	2.68	0	93

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Potrubí vratného kalu DN7
Výkop a montáž potrubí
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Zásyp výkopu
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:27	jasno	5.5 °C	0 m/s	0 mm	87%
12:26	jasno	8.2 °C	2.24 m/s	0 mm	86%
17:25	polojasno	6.9 °C	4.02 m/s	0 mm	90%

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník 7:00 - 16:00 8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování, bednění stěn DN
Čerpání z hydrovrtu
Potrubí vratného kalu DN7
Výkop a montáž potrubí
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Zásyp výkopu
Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:20	jasno	3.68	1.54	0	88
11:23	skoro jasno	8.34	3.6	0	77

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:20	slabý déšť?	4.26	4.63	0.45	89
11:22	déšť?	3.76	4.12	1.31	93

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:22	jasno	1.49	2.24	0	93

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník 7:00 - 16:00 8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Potrubí vratného kalu DN7
Výkop a montáž potrubí
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Zásyp výkopu
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:33	zataženo	1.73	1.03	0	93
11:27	polojasno	3.63	1.03	0	90

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Potrubí vratného kalu DN7
Výkop a montáž potrubí
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Zásyp výkopu
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:28	zataženo	2.28	0.51	0	94
11:26	zataženo	3.74	4.63	0	92

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Potrubí vratného kalu DN7
Výkop a montáž potrubí
Propoj potrubí s RO
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Zásyp výkopu
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:28	skoro jasno	0.61	1.54	0	90
11:27	jasno	2.38	5.36	0	77

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Potrubí vratného kalu DN7
Zásyp výkopu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Zásyp výkopu
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:23	jasno	-3.4	0	0	91
11:28	jasno	0.92	4.12	0	82

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Potrubí vratného kalu DN7
Zásyp výkopu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Zásyp výkopu
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:25	oblažno	-0.61	8.23	0	87
11:23	oblažno	1.68	6.71	0	81

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:18	sn?žení	0.48	4.63	0	89
11:25	mírné sn?žení	1.42	3.6	0	89

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:22	zataženo	1.22	4.12	0	90
11:23	oblačno	3.57	2.68	0	88

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Dnes proběhla kontrola vztyčné spáry z vnitřní strany nádrže
Čerpání z hydrovrtu
Potrubí vratného kalu DN7
Zásyp výkopu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Zásyp výkopu
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:39	zataženo	2.7	2.06	0	88
11:27	zataženo	3.7	2.68	0	86

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Potrubí vratného kalu DN7
Zásyp výkopu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Zásyp výkopu
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:23	zataženo	2.37	2.68	0	88
11:27	zataženo	2.93	1.54	0	88

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Potrubí vratného kalu DN7
Zásyp výkopu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Zásyp výkopu
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:27	zataženo	0.25	1.34	0	89
11:25	zataženo	1.62	0	0	84

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Potrubí vratného kalu DN7
Zásyp výkopu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Zásyp výkopu
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:18	zataženo	0.32	2.68	0	81
11:17	zataženo	0.65	3.6	0	76

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Potrubí vratného kalu DN7
Zásyp výkopu
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání z hydrovrtu
Zásyp výkopu
Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:16	zataženo	0.45	4.12	0	77
11:16	polojasno	1.54	4.63	0	74

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:22	zataženo	-2.75	4.12	0	73
11:16	zataženo	-1.21	2.68	0	72

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od 

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:19	jasno	-4.67	2.24	0	90
11:17	mírné sn?žení	1.74	4.12	0	84

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Domací kanalizace DN7
Výkop a montáž potrubí
Dosazovací nádrž DN8
Armování dna DN
Čerpání ze studny

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 31.01.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:20	zataženo	2.34	6.26	0	86
12:22	oblačno	4.61	10.29	0	77

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Domácí kanalizace DN7
Výkop a montáž potrubí
Dosazovací nádrž DN8
Armování dna DN
Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:26	slabý déšť?	3.32	4.12	0.17	84
11:18	slabý déšť?	3.63	4.12	0.32	96

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Domácí kanalizace DN7
Výkop a montáž potrubí
Dosazovací nádrž DN8
Armování dna DN
Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	skoro jasno	3.42	5.36	0	81
12:23	oblažno	5.95	10.29	0	74

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Domácí kanalizace DN7
Výkop a montáž potrubí
Dosazovací nádrž DN8
Armování dna DN
Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
12:37	slabý déšť?	4.31	7.15	0.55	93

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník 7:00 - 16:00 8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Armování bednění ochuzu DN
Čerpání z hydrovrtu
Domací kanalizace DN7
Výkop a montáž potrubí
Dosazovací nádrž DN8
Armování dna DN
Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
03:16	zataženo	4.35	10.73	0	85
11:21	oblačno	1.95	9.39	0	61

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.02.2023

Počasí

Čas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srážek	Vlhkost
11:16	oblačno	-0.2	4.12	0	61
11:16	oblačno	-0.2	4.12	0	61

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
11:21	skoro jasno	-0.62	1.54	0	71
11:21	skoro jasno	-0.62	1.54	0	71

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklizení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí vratného kalu pro DN8
Výkop a montáž potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:27	jasno	-6.87	2.68	0	82
11:29	skoro jasno	-0.14	6.26	0	72

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklizení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí vratného kalu pro DN8
Výkop a montáž potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:28	jasno	-5.35	1.03	0	86
11:41	jasno	1.56	2.57	0	66

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklizení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí vratného kalu pro DN8
Výkop a montáž potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:32	jasno	-5.43	3.6	0	81
11:26	jasno	1.62	6.26	0	63

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace Provedené práce

1x Bagr	Příprava území
1x Nákladní auto	Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
1x Věžový jeřáb	Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
	Dosazovací nádrž DN7
	Vyklizení DN
	Dokončovací práce v DN
	Čerpání z hydrovrtu
	Dosazovací nádrž DN8
	Armování dna DN
	Čerpání ze studny
	Potrubí vratného kalu pro DN8
	Výkop a montáž potrubí
	Ostatní:
	Dnešního dne byla provedena kontrolní prohlídka zástupcem vodoprávního úřadu KÚ JMK Ing. Bouškem dle podmínek stavebního povolení ve fázích výstavby:
	- v průběhu betonáže dna dosazovacích nádrží;
	- v průběhu betonáže obvodových stěn dosazovacích nádrží.“

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:30	jasno	-6.2	1.54	0	82
11:26	jasno	1.61	2.24	0	70

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklizení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí vratného kalu pro DN8
Výkop a montáž potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.02.2023

Počasí

Čas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srážek	Vlhkost
06:23	oblačno	-2.8	3.13	0	84
11:20	zataženo	3.85	2.68	0	69

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od   

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:19	skoro jasno	3.45	2.24	0	92
11:20	skoro jasno	8.57	4.63	0	77

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1					
		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:23	zataženo	3.63	0	0	93
11:22	oblačno	7.63	1.54	0	77

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklizení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí vratného kalu pro DN8
Výkop a montáž potrubí

Podpis od  

/

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:24	jasno	3.69	1.94	0	85
11:22	zataženo	6.26	3.13	0	77

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklizení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Betonáž 1. výseče dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí vratného kalu pro DN8
Výkop a montáž potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:23	zataženo	0.27	1.54	0	91
11:22	zataženo	3.58	2.06	0	85

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklizení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Betonáž 2. výseče dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí vratného kalu pro DN8
Výkop a montáž potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:23	mlha	0.49	2.24	0	92
11:22	mlha	2.5	1.03	0	100

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování, bednění stěn DN
Armování Dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí vratného kalu pro DN8
Výkop a montáž potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:24	hustá mlha	1.66	0.51	0	94
12:27	slabý déšť?	5.22	0	0.11	89

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování, bednění stěn DN
Armování Dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí vratného kalu pro DN8
Propojení s RO

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.02.2023

Počasí

Čas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:19	oblačno	9.59	3.6	0	85
11:19	zataženo	12.53	4.63	0	80

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:16	skoro jasno	7.88	2.68	0	90
12:17	polojasno	11.54	10.8	0	71

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1 7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:20	oblažno	3.16	2.06	0	89
12:19	skoro jasno	12.04	10.29	0	64

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování, bednění stěn DN
Armování dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí vratného kalu pro DN8
Zásyp potrubí.

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:19	jasno	7.44	5.36	0	81
12:18	polojasno	13.52	10.29	0	64

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Další záznamy

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování, bednění stěn DN
Armování Dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí vratného kalu pro DN8
Zásyp potrubí.

Podpis od



,

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:18	oblažno	6.22	1.54	0	89
12:18	oblažno	11.02	2.68	0	80

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování, bednění stěn DN
Armování Dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí vratného kalu pro DN8
Zásyp potrubí.

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:20	polojasno	4.64	3.6	0	86
12:19	zataženo	10.51	4.63	0	78

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování, bednění stěn DN
Armování Dna DN
Čerpání ze studny
Domací kanalizace u DN8
Výkop, pokládka, zásyp potrubí

Podpis od  

Po



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:19	mlha	5.78	1.03	0	96
12:19	skoro jasno	10.59	4.12	0	91

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování, bednění stěn DN
Armování Dna DN
Čerpání ze studny
Domací kanalizace u DN8
Výkop, pokládka, zásyp potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
12:18	oblažno	4.6	10.29	0	78
12:18	oblažno	4.6	10.29	0	78

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:16	sn?žení	0.04	5.36	0	77
12:17	polojasno	3.67	6.26	0	55

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:20	oblažno	0.09	3.6	0	60
12:19	oblažno	2.63	4.63	0	54

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování, bednění stěn DN
Armování Dna DN
Čerpání ze studny
Domácí kanalizace u DN8
Výkop, pokládka, zásyp potrubí

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.02.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:20	jasno	-2.25	4.63	0	79
12:19	skoro jasno	4.56	4.12	0	59

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování, bednění stěn DN
Armování Dna DN
Čerpání ze studny
Domací kanalizace u DN8
Výkop, pokládka, zásyp potrubí

Podpis od  

/

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:20	jasno	-2.06	1.03	0	81
11:19	oblažno	5.29	5.36	0	63

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklizení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Betonáž 1. taktu stěny DN
Čerpání ze studny
Domací kanalizace u DN8
Výkop, pokládka, zásyp potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:19	jasno	-1.13	1.03	0	76
12:19	jasno	9.36	5.36	0	42

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklizení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Domací kanalizace u DN8
Výkop, pokládka, zásyp potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:18	oblažno	-1.37	0	0	85
12:19	jasno	9.87	2.24	0	48

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklizení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Domací kanalizace u DN8
Výkop, pokládka, zásyp potrubí

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:16	oblažno	-1.74	1.35	0	82
12:17	skoro jasno	5.82	8.23	0	58

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od 

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:15	oblažno	1.91	2.68	0	90
12:18	oblažno	4.14	7.2	0	60

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
12:18	oblažno	6.14	4.12	0	62

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník 7:00 - 16:00 8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklizení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:20	jasno	0.97	1.03	0	81
12:18	polojasno	8.47	5.81	0	55

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vykližení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
13:19	slabý déšť?	9.66	5.36	0.23	49

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník 7:00 - 16:00 8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklizení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:22	oblažno	7.97	3.13	0	85
12:20	skoro jasno	13.53	9.26	0	64

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vykližení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
11:17	jasno	13.51	2.24	0	61

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník			7:00 - 16:00		
			8		

Mechanizace

- 1x Bagr
- 1x Nákladní auto
- 1x Věžový jeřáb

Provedené práce

- Příprava území
- Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
- Dosazovací nádrž DN7
- Vyklizení DN
- Dokončovací práce v DN
- Čerpání z hydrovrtu
- Dosazovací nádrž DN8
- Armování a bednění stěn DN
- Čerpání ze studny
- Potrubí plovoucího kalu
- Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od [redacted] [redacted]

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:18	mírné sn?žení	2.62	11.32	0	77
12:17	obla?no	3.82	11.32	0	64

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1 7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
11:58	skoro jasno	6.5	3.6	0	53

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:15	jasno	5.34	2.68	0	85
12:18	slabý déšť?	10.96	5.66	0.19	69

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Betonáž 3. taktu DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:20	slabý déšť?	5.86	2.68	0.12	79
12:21	slabý déšť?	9.24	0.89	0.27	85

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vykližení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:19	jasno	3.29	4.12	0	67
11:19	jasno	7.7	6.26	0	48

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vykližení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Betonáž 4. taktu stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:18	jasno	-0.09	4.63	0	82
12:25	jasno	7.69	3.13	0	49

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:18	jasno	0.88	2.24	0	63
12:17	jasno	10.54	7.72	0	33

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vykližení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



/

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:16	jasno	3.91	5.36	0	55
12:15	jasno	12.6	5.36	0	34

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:15	jasno	3.81	2.68	0	71
12:16	jasno	13.47	3.13	0	45

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Čerpání z hydrovrtu

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:15	jasno	6.84	1.03	0	79
12:17	polojasno	16.48	4.63	0	55

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologii DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:15	jasno	8.17	0.51	0	83
11:16	polojasno	14.71	4.63	0	58

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Betonáž 3. výseče dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:17	zataženo	9.98	0	0	80
12:14	skoro jasno	17.88	3.13	0	49

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Betonáž 4. výseče dna DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:16	jasno	8.5	1.03	0	77
12:17	jasno	20.19	3.6	0	49

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vykližení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



,

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	jasno	13.89	1.03	0	74
12:17	slabý déšť?	18.6	4.12	0.11	53

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vykližení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	jasno	10.84	4.63	0	78
12:17	slabý déšť?	12.86	4.63	0.21	65

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:15	oblažno	7.45	4.57	0	86
11:15	jasno	13.21	5.36	0	55

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:15	polojasno	6.47	2.24	0	85
12:17	slabý déšť?	4.13	10.8	0.22	69

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Betonáž 5. taktu stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	slabé sněhové přeháčky	0.69	7.2	0	87
12:18	slabý déšť	4.61	11.32	0.42	53

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vykližení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:15	jasno	1.65	0.51	0	69
12:17	slabý déšť?	8.78	3.6	0.19	50

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vykližení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	oblažno	6.78	1.54	0	77
12:19	děš?	13.54	4.12	1.05	64

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Betonáž 6. taktu stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 31.03.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	skoro jasno	8.5	1.54	0	90
12:23	slabý déšť?	13.21	3.13	0.21	84

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN7, čerpání
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Vyklopení DN
Dokončovací práce v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	skoro jasno	9.96	2.68	0	87
12:17	polojasno	12.52	5.81	0	72

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:16	slabý déšť?	9.6	1.54	0.35	89
12:17	oblažno	8.45	5.14	0	66

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	skoro jasno	3.91	5.81	0	65
12:22	jasno	5.21	8.05	0	48

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	polojasno	0.86	7.15	0	53
12:22	jasno	5.52	6.26	0	43

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	jasno	1.8	4.63	0	61
12:21	jasno	6.46	4.63	0	48

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologie v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

,

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	jasno	4.53	4.02	0	68
12:25	jasno	8.87	5.36	0	45

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologie v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Betonáž 7. taktu stěn
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	slabý déšť?	3.94	5.36	0.49	79
12:21	slabý déšť?	6.38	4.12	0.18	83

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	zataženo	3.03	3.13	0	93
12:20	zataženo	5.75	1.54	0	85

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  **Podpis od**   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	skoro jasno	5.89	1.03	0	91
12:17	skoro jasno	10.02	3.13	0	63

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	jasno	8.33	1.64	0	88
12:18	polojasno	15.04	2.24	0	59

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
05:19	mlha	3.98	1.03	0	89
10:18	déšť?	9.12	4.12	2.25	82

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

Podpis od [REDACTED]

.

-

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	jasno	7.08	1.54	0	82
12:21	skoro jasno	13.23	3.13	0	46

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologie v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Betonáž 8. taktu stěn
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	slabý déšť?	8.43	2.24	0.58	89
12:21	slabý déšť?	8.75	5.36	0.19	83

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	slabý déšť?	7.15	5.14	0.32	90
12:20	slabý déšť?	8.87	2.24	1	92

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	zataženo	6.4	5.36	0	90
12:19	slabý déšť?	8.4	3.6	0.75	79

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	mlha	7.9	0.51	0	94
12:17	skoro jasno	12.82	2.24	0	68

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	jasno	12.11	5.36	0	75
12:22	skoro jasno	16.8	6.26	0	54

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Armování a bednění stěn DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu
Čerpací stanice plovoucího kalu
Vyčerpání a vyčištění

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	zataženo	11.23	4.12	0	77
12:22	oblačno	15.08	8.94	0	62

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Bednění a armování ochozu DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu
Čerpací stanice plovoucího kalu
Vyčerpání a vyčištění

Podpis od



Podpis od [REDACTED]

113

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	slabý déšť?	9.99	4.63	1	87
12:20	polojasno	11.56	5.81	0	68

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologie v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Bednění a armování ochozu DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu
Čerpací stanice plovoucího kalu
Odstrojení technologie ČS

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	polojasno	9.41	8.94	0	79
12:22	jasno	15.37	6.26	0	63

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Bednění a armování ochozu DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu
Čerpací stanice plovoucího kalu
Vybourání prostupů

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
12:20	jasno	18.05	1.54	0	42
07:23	jasno	13.56	6.26	0	66
17:19	jasno	16.31	2.24	0	57

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Čerpání z hydrovrtu
Dosazovací nádrž DN8
Bednění a armování ochozu DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu
Čerpací stanice plovoucího kalu
Vybourání prostupů

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	jasno	13.67	1.03	0	62
12:17	jasno	19.96	3.6	0	40
17:17	jasno	18.03	2.24	0	49

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
1 DEL 1		7:00 - 17:00			

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	jasno	14.7	4.63	0	51
12:18	slabý déšť?	19.8	4.63	0.15	50
17:18	jasno	18.31	2.68	0	62

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	skoro jasno	14.08	4.12	0	61
12:27	zataženo	13.52	5.36	0	76
17:19	slabé p?ehá?ky	12.23	6.26	0.42	79

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 7x DĚL, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

- Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

- Montáž technologie v DN

Dosazovací nádrž DN8

- Bednění a armování ochozu DN
- Čerpání ze studny

Potrubí plovoucího kalu

- Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Čerpací stanice plovoucího kalu

- Montáž technologie

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	jasno	10.88	3.6	0	66
12:21	jasno	14.61	3.6	0	57
17:19	jasno	10.69	4.63	0	71

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník 7:00 - 16:00 8

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

- Montáž technologie DN
- Realizace úpravy přelivné hrany v ŠVK7

Dosazovací nádrž DN8

Podpis od  

Podpis od   

.

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	skoro jasno	7.72	5.36	0	63
12:21	jasno	10.27	6.69	0	47
17:24	jasno	9.98	4.63	0	43

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

-

Dosazovací nádrž DN7

- Montáž technologie DN

Dosazovací nádrž DN8

Bednění, armování, betonáž ochozu DN

Čerpání z hydrovrtu

Úklid DN

Plovoucí kal

Výkop, pažení, montáž potrubí, zásyp, hutnění

Podpis od [redacted] [redacted]

Podpis od [redacted] [redacted] [redacted]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	skoro jasno	8.8	0.51	0	53
12:20	jasno	12.83	3.13	0	43

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologie v DN
Dosazovací nádrž DN8
Bednění a armování ochozu DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovacího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu
Čerpací stanice plovacího kalu
Montáž technologie

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
12:20	jasno	14.94	6.26	0	49
07:20	jasno	10.16	4.12	0	54

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, žerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologie v DN

Dosazovací nádrž DN8

Betonáž ochodu DN
žerpání ze studny

Potrubí plovacího kalu

Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

čerpací stanice plovoucího kalu

Montáž technologie

Podpis od [redacted] [redacted]

Podpis od [redacted] [redacted] [redacted]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:17	zataženo	11.43	2.68	0	84
12:18	slabý déšť?	14.55	3.13	0.49	86

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.04.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	jasno	12.17	1.03	0	73
12:17	jasno	15.84	3.13	0	55

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	jasno	11.74	5.36	0	57
12:18	skoro jasno	17.54	5.36	0	57

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Podpis od **Podpis od**  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	jasno	13.96	2.24	0	73
12:19	skoro jasno	16.47	2.24	0	62

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Dosazovací nádrž DN8
Odbednění ochozu DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovacího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu
Čerpací stanice plovacího kalu
Montáž technologie

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	polojasno	13.35	5.36	0	74
12:21	oblažno	16.71	5.36	0	60

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník			7:00 - 16:00		
			8		

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologie v DN

Dosazovací nádrž DN8

Bednění a armování ochozu DN

Čerpání ze studny

Potrubí plovoucího kalu

Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Čerpací stanice plovoucího kalu

Montáž technologie

Podpis od

 

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	jasno	12.55	3.13	0	58
12:19	jasno	18.2	3.6	0	39

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Dosazovací nádrž DN8
Bednění a armování ochozu DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	jasno	15.08	2.68	0	61
12:20	skoro jasno	20.8	1.54	0	46

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Dosazovací nádrž DN8
Bednění a armování ochozu DN
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu
Čerpací stanice plovoucího kalu
Montáž technologie

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	děš?	12.69	2.68	1.54	87
13:24	polojasno	20.15	2.24	0	71

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:18	oblažno	13.5	4.12	0	82
12:18	oblažno	16.47	9.39	0	67

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  **Podpis od**   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	skoro jasno	9.45	3.6	0	65
12:19	jasno	15.85	7.72	0	52

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od [redacted]

Podpis od [redacted]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	polojasno	10.9	4.12	0	60
12:21	jasno	16.55	5.36	0	51

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání ze studny
Potrubí plovacího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	skoro jasno	13.94	8.23	0	65
12:22	jasno	18.15	8.05	0	54

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání ze studny
Potrubí plovacího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	jasno	14.12	3.6	0	58
12:21	jasno	18.67	5.36	0	48

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání ze studny
Potrubí plovoucího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	jasno	14.44	1.03	0	72
12:32	slabý déšť?	14.23	4.12	0.25	67

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání ze studny
Potrubí plovacího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:26	zataženo	11.51	3.6	0	84
13:34	jasno	15.12	2.57	0	55

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	oblažno	14.16	4.12	0	70
12:22	slabý déšť	12.88	4.02	0.75	84

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od [redacted]

Podpis od [redacted]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	zataženo	12.41	3.13	0	91
12:20	slabý déšť?	15.2	4.63	0.45	72

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání ze studny
Potrubí plovacího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	jasno	15.47	1.54	0	77
12:22	déšť?	15.34	3.13	3.65	85

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání ze studny
Potrubí plovacího kalu
Výkop, pažení, montáž potrubí a zásyp výkopu

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	déšť?	8.66	4.12	1.5	89
12:21	déšť?	10.17	6.26	1.31	77

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání ze studny
Odtokové potrubí z DN
Výkop, pažení a příprava lože potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	oblažno	10.34	5.36	0	75
12:22	skoro jasno	14.48	7.2	0	63

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto
1x Věžový jeřáb

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Dosazovací nádrž DN8
Čerpání ze studny
Odtokové potrubí z DN
Výkop, pažení a příprava lože potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	zataženo	11.2	4.12	0	82
12:21	oblačno	14.87	7.15	0	80

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	skoro jasno	16	6.71	0	78
12:19	jasno	21.46	7.72	0	64

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	jasno	20.12	5.81	0	73
12:20	jasno	25.52	2.68	0	51

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	jasno	19.86	4.63	0	70
12:23	skoro jasno	24.51	2.24	0	54

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 4x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií v DN

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání ze studny

Odtokové potrubí z DN

Výkop, pažení a příprava lože potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	jasno	17.62	2.57	0	77
12:25	prudký déšť?	22.72	1.03	8.65	63

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologie v DN

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání ze studny

Odtokové potrubí z DN

Výkop, pažení a příprava lože potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	oblažno	14.43	5.36	0	73
12:23	oblažno	18.04	2.68	0	59

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií v DN

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání ze studny

Odtokové potrubí z DN

Pokládka Potrubí DN1000

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	oblažno	15.85	5.36	0	70
12:32	skoro jasno	20.86	3.13	0	63

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	oblažno	18.08	5.36	0	68
12:21	jasno	21.26	4.02	0	57

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií v DN

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání ze studny

Odtokové potrubí z DN

Pokládka Potrubí DN1000

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	jasno	16.2	3.6	0	59
12:20	jasno	20.75	4.63	0	46

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	jasno	16.89	1.03	0	60
07:19	jasno	16.89	1.03	0	60
12:19	jasno	22.2	4.12	0	47

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1 7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od  

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	jasno	18.05	0.51	0	58
12:21	jasno	23.23	5.36	0	44

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií v DN

Dosazovací nádrž DN8

Montáž technologií v DN

Čerpání ze studny

Odtokové potrubí z DN

Příprava odstavky na propojení nového a původního potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	jasno	18.8	4.02	0	57
12:22	jasno	22.27	4.02	0	46

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií v DN

Dosazovací nádrž DN8

Montáž technologií v DN

Čerpání ze studny

Odtokové potrubí z DN

Odstávka ČOV a napojení nových potrubí DN1000 na původní potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 31.05.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	jasno	19.28	7.15	0	43
12:23	jasno	23.63	3.6	0	37

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií v DN

Dosazovací nádrž DN8

Montáž technologií v DN

Čerpání ze studny

Odtokové potrubí z DN

Obsypání a obetonování potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	jasno	20.52	0.89	0	53
12:24	jasno	25.5	4.02	0	34

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území
Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání
Dosazovací nádrž DN7
Montáž technologií v DN
Dosazovací nádrž DN8
Montáž technologií v DN
Čerpání ze studny
Odtokové potrubí z DN
Obsypání a obetonování potrubí

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	jasno	19.58	1.03	0	56
12:22	skoro jasno	23.61	3.13	0	51

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děl, 2x Strojník			7:00 - 16:00		
			8		

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií v DN

Dosazovací nádrž DN8

Montáž technologií v DN

Čerpání ze studny

Odtokové potrubí z DN

Obsypání a obetonování potrubí

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	jasno	14.68	4.12	0	47
16:22	jasno	19.67	5.36	0	38

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	jasno	16.15	5.36	0	55
12:24	skoro jasno	20.65	3.13	0	49

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

1 DEL 1

7:00 - 17:00

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN8

Čerpání z hydrovrtu

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:28	slabý déšť?	15.15	3.13	0.12	83
12:29	polojasno	17.49	3.6	0	84

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Podpis od [redacted]

Podpis od [redacted]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	oblačno	16.41	5.36	0	88
12:28	zataženo	18.46	3.6	0	85

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děl, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií v DN

Dosazovací nádrž DN8

Příprava na zkoušku vodotěsnosti DN

Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	jasno	19.73	2.24	0	75
12:24	zataženo	22.82	1.26	0	67

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologie v DN

Uzavření hydrovtu

Dosazovací nádrž DN8

Příprava na zkoušku vodotěsnosti DN

Uzavření hydrovtu

Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	skoro jasno	18.42	4.63	0	85
12:27	slabé p?ehá?ky	22.23	2.24	0.61	73

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děl, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologie v DN

Uzavření hydrovtu

Dosazovací nádrž DN8

Příprava na zkoušku vodotěsnosti DN

Uzavření hydrovtu

Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	jasno	19.29	1.03	0	80
12:25	slabé p?ehá?ky	18.86	2.06	2.37	84

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děl, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Příprava území

Odvodnění stavební jámy DN8, čerpání

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologie v DN

Dosazovací nádrž DN8

Příprava na zkoušku vodotěsnosti DN

Injektáž ve středovém kalichu

Čerpání ze studny

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	jasno	18.38	8.05	0	50
12:28	jasno	21.36	8.94	0	44

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děl, 2x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií v DN

Dosazovací nádrž DN8

Zahájení napouštění DN po úroveň 2,5m

Potrubí plovoucího kalu

Finální terénní úpravy v trase potrubí

Osetí travním semenem

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:27	jasno	17.05	6.26	0	55
12:33	jasno	21.49	4.47	0	44

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologie v DN

Dosazovací nádrž DN8

Napouštění DN po úroveň 2,5m

Potrubí plovacího kalu

Finální terénní úpravy v trase potrubí

Osetí travním semenem

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	slabý déšť?	16.2	4.02	0.24	62
12:23	polojasno	20.74	4.02	0	52

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologie v DN

Dosazovací nádrž DN8

Napuštění DN na úroveň 2,5m a přerušení napouštění.

Potrubí plovoucího kalu

Finální terénní úpravy v trase potrubí

Osetí travním semenem

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	skoro jasno	17.2	1.03	0	70
12:25	polojasno	22.45	3.13	0	53

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologie v DN

Dosazovací nádrž DN8

Zahájení napouštění DN po provozní hladinu

Potrubí plovoucího kalu

Finální terénní úpravy v trase potrubí

Osetí travním semenem

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	jasno	19.32	2.24	0	62
12:23	jasno	23.4	3.6	0	53

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií v DN

Dosazovací nádrž DN8

Napuštění DN po provozní hladinu

Potrubí plovoucího kalu

Finální terénní úpravy v trase potrubí

Osetí travním semenem

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:32	jasno	22.54	3.13	0	63
12:27	jasno	29.13	3.09	0	45

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děl, 2x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií v DN

Potrubí plovoucího kalu

Finální terénní úpravy v trase potrubí

Osetí travním semenem

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	jasno	24.69	2.06	0	59
12:25	jasno	30.29	5.36	0	51

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologie v DN

Dosazovací nádrž DN8

Injektování betonových konstrukcí DN

Potrubí plovoucího kalu

Finální terénní úpravy v trase potrubí

Osetí travním semenem

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	jasno	23.66	1.54	0	69
12:26	jasno	31.89	2.57	0	57

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děl, 2x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologie v DN

Dosazovací nádrž DN8

Zahájení zkoušky vodotěsnosti DN, viz. samostatný protokol.

Injektování betonových konstrukcí DN

Potrubí plovoucího kalu

Finální terénní úpravy v trase potrubí

Osetí travním semenem

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	skoro jasno	23.85	2.24	0	76
10:26	skoro jasno	27.73	5.36	0	67

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií v DN

Dosazovací nádrž DN8

Průběh zkušky vodotěsnosti, 1. kontrolní odečet po 24 hodinách. viz. samostatný protokol.

Injektování betonových konstrukcí DN

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	jasno	25.36	7.15	0	64
12:26	oblažno	27.71	6.26	0	56
17:25	skoro jasno	23.41	6.69	0	59

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 5x Děl, 2x Strojník 7:00 - 16:00 8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
 Montáž technologii v DN
Dosazovací nádrž DN8
 Finální odečet zkoušky vodotěsnosti výsledek viz. samostatný protokol.

Podpis od  

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	skoro jasno	23.33	1.03	0	54
10:30	jasno	26.62	2.57	0	49

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děł, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

- Napouštění dosazovací nádrže pro zkoušku vodotěsnosti

Dosazovací nádrž DN8

- Obsypávání nádrže, hutnění
- Injektování betonových konstrukcí

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:27	skoro jasno	20.72	5.36	0	69
12:31	zataženo	21.08	5.71	0	67

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děł, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Napouštění dosazovací nádrže pro zkoušku vodotěsnosti

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Injektování betonových konstrukcí

Ostatní

Dnes proběhl kontrolní den stavby viz. samostatný zápis.

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:26	skoro jasno	18.37	5.36	0	63
12:28	jasno	23.2	8.94	0	44

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děł, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Napouštění dosazovací nádrže pro zkoušku vodotěsnosti

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Injektování betonových konstrukcí

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:27	jasno	18.64	3.13	0	62
12:30	jasno	24.86	2.24	0	46

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děl, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Napouštění dosazovací nádrže pro zkoušku vodotěsnosti

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Injektování betonových konstrukcí

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.06.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	jasno	22.42	2.57	0	57
12:26	jasno	28.4	3.13	0	39

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děl, 2x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Napouštění dosazovací nádrže pro zkoušku vodotěsnosti

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Injektování betonových konstrukcí

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	jasno	21.84	2.57	0	51
12:24	jasno	26.26	6.26	0	41

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děl, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Injektování betonových konstrukcí

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:26	jasno	23.08	1.03	0	48
12:28	jasno	26.95	4.12	0	44

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Injektování betonových konstrukcí.
Dosazovací nádrž DN8
Obsypávání nádrže, hutnění
Injektování betonových konstrukcí

Podpis od [] []

Podpis od [] [] []

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:26	jasno	23.83	2.57	0	60
12:29	jasno	28.12	6.26	0	49

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 5x Děl, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Injektování betonových konstrukcí

Podpis od  

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
05:32	jasno	21.64	1.03	0	60
12:29	jasno	30.34	8.23	0	47

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Injektování betonových konstrukcí

Podpis od

 

Podpis od

  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
12:22	jasno	30	3.6	0	41

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník 7:00 - 16:00 8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Injektování betonových konstrukcí.
Dosazovací nádrž DN8
Obsypávání nádrže, hutnění
Injektování betonových konstrukcí

Podpis od

 

/

Podpis od

  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:24	slabý déšť?	23.04	1.03	0.47	64
06:24	slabý déšť?	23.04	1.03	0.47	64
12:23	jasno	30.61	3.13	0	46

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Injektování betonových konstrukcí.
Dosazovací nádrž DN8
Obsypávání nádrže, hutnění
Injektování betonových konstrukcí

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:24	skoro jasno	20.89	4.02	0	83
11:32	skoro jasno	27.49	5.14	0	46

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Zahájení zkoušky vodotěsnosti nádrže. Proběhl první odečet.

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Injektování betonových konstrukcí

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:33	jasno	22.6	1.03	0	71
12:30	jasno	28.31	2.24	0	41

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Průběh zkoušky vodotěsnosti, proběhl kontrolní druhý odečet.

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Injektování betonových konstrukcí

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:26	jasno	24.02	4.02	0	61
12:29	jasno	31.72	5.66	0	40

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP		7:00 - 16:00	8		

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Ukončení zkoušky vodotěsnosti, proběhl finální odečet. Výsledek viz. samostatný protokol.

Podpis od [redacted]

Podpis od [redacted]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:36	slabý déšť?	22.63	7.6	0.18	77
12:35	oblaženo	29.27	1.34	0	59
07:36	slabý déšť?	22.63	7.6	0.18	77

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			
---------------------------------	--------------	---	--	--	--

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Čerpací stanice plovoucího kalu

Provedení individuálních zkoušek technologií a elektroinstalace. Zápis viz. samostatný protokol.

Zahájení komplexních zkoušek na technologií a elektroinstalaci. Zápis viz. samostatný protokol.

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:28	jasno	24.14	2.06	0	46
12:34	jasno	29.73	1.54	0	30

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Čerpací stanice plovacího kalu

Průběh komplexních zkoušek na technologii a elektroinstalaci. Zápis viz. samostatný protokol.

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:26	jasno	24.22	1.03	0	52
12:31	jasno	30.92	3.09	0	33

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Čerpací stanice plovoucího kalu

Průběh komplexních zkoušek na technologii a elektroinstalaci. Zápis viz. samostatný protokol.

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:27	skoro jasno	22.06	5.36	0	57
12:34	skoro jasno	24.63	6.17	0	46

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Čerpací stanice plovoucího kalu

Ukončení komplexních zkoušek na technologii a elektroinstalaci. Zápis viz. samostatný protokol.

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	slabý déšť?	20.47	4.12	0.32	58
12:26	jasno	25.3	3.6	0	44

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:31	jasno	25.53	2.24	0	56
12:27	jasno	32.11	5.36	0	43

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:28	slabý déšť?	21.93	4.12	0.53	70
12:25	skoro jasno	19.61	2.24	0	84

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník			7:00 - 16:00		
			8		

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
05:25	oblažno	15.55	7.15	0	83
12:27	jasno	20.37	7.72	0	53

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologií

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	jasno	17.18	3.13	0	65
12:27	jasno	24.18	3.13	0	41

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Injektování betonových konstrukcí.

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:28	polojasno	18.49	3.13	0	85
12:27	skoro jasno	26.33	8.94	0	51

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 31.07.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	jasno	19.63	3.6	0	64
12:31	jasno	26.11	5.36	0	45
17:28	jasno	25.46	3.13	0	42

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Obsyp nádrže, hutnění
Dosazovací nádrž DN8
Obsypávání nádrže, hutnění
Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN
Montáž technologie
Montáž schodiště

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:33	slabý déšť?	18.38	2.68	1	81
12:33	prudký déšť?	17.55	4.12	6.68	90
17:27	slabý déšť?	17.48	4.63	0.25	91

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8
---------------------------------	--------------	---

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Montáž schodiště

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	skoro jasno	18.82	3.13	0	74
12:28	polojasno	24.33	6.26	0	57
17:24	jasno	24.33	8.05	0	55

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Obsyp nádrže, hutnění
Dosazovací nádrž DN8
Obsypávání nádrže, hutnění
Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN
Montáž technologie

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:27	jasno	18.69	1.03	0	88
12:25	déš?	18.22	5.36	2.05	82
17:22	jasno	19.26	1.54	0	77

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologií

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	jasno	19.27	1.03	0	76
12:23	slabé p?ehá?ky	23.01	3.13	0.49	66
17:23	slabý déš?	20.52	1.03	0.12	74

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Děł, 2x Strojník 7:00 - 16:00 8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Obsyp nádrže, hutnění
Dosazovací nádrž DN8
Obsypávání nádrže, hutnění
Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN
Montáž technologii

Podpis od [redacted] [redacted]

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
05:23	slabý déšť?	13.28	4.12	0.93	87
06:25	déšť?	12.91	4.12	1.07	90

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:36	jasno	14.17	3.09	0	84
13:44	jasno	21.29	5.81	0	56

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Ostatní

Dnes proběhl kontrolní den stavby viz. samostatný zápis.

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:34	slabý déš?	15.5	2.24	0.65	80
13:37	slabé p?ehá?ky	17.22	4.63	0.11	85

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Obsyp nádrže, hutnění
Dosazovací nádrž DN8
Obsypávání nádrže, hutnění
Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN
Montáž technologie

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:32	hustá mlha	12.84	1.54	0	91
12:33	jasno	21.7	2.24	0	58

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:28	jasno	17.77	0.89	0	73
12:28	jasno	24.48	3.13	0	50

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Obsypávání nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:30	jasno	24.34	4.12	0	62
13:30	jasno	30.55	7.2	0	45

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:32	jasno	25.62	5.81	0	63

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			
---------------------------------	--------------	---	--	--	--

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Podpis od**Podpis od**

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:33	jasno	22.89	2.57	0	71
13:35	jasno	31.19	2.57	0	48

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Obsyp nádrže, hutnění
Dosazovací nádrž DN8
Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN
Terenní úpravy, rozproštění ornice
Montáž technologie

Podpis od  

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:31	jasno	22.01	4.12	0	80
12:35	polojasno	28.03	2.68	0	58

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Dosazovací nádrž DN8

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Podpis od

Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:32	jasno	22.97	2.24	0	75
13:28	jasno	28.21	3.13	0	59

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologií

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:27	jasno	26.99	1.03	0	67
12:26	jasno	34.17	2.57	0	45

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologií

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:32	jasno	27.09	5.36	0	74
13:40	slabý déšť?	32.57	2.06	1	53

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:31	skoro jasno	25.08	1.54	0	71
12:29	skoro jasno	30.24	2.57	0	57

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologií

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:33	skoro jasno	24.23	0.51	0	65
12:44	jasno	29.62	2.24	0	50

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologií

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	jasno	23.87	3.13	0	71
12:22	jasno	32.29	4.02	0	46

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologií

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	slabý déšť?	18.15	6.26	0.13	75
13:31	skoro jasno	22.08	8.94	0	65

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologií

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	zataženo	17.11	1.03	0	88
13:23	děš?	16.77	3.13	1.69	90

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologií

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	mrholení	14.87	4.12	0	89
13:21	oblačno	17.64	4.12	0	75

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozptýlení ornice

Montáž technologie

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 31.08.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:20	jasno	16.91	1.03	0	77
13:21	jasno	22.59	8.05	0	47

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologií

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Podpis od



Podpis od   

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	jasno	16.57	1.03	0	75
13:21	oblažno	19	4.02	0	69
12:21	oblažno	19.39	3.6	0	72

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Obsyp nádrže, hutnění
Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN
Montáž technologie
Dosazovací nádrž DN8
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologie

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	jasno	18.17	3.13	0	70
13:26	skoro jasno	22.31	3.13	0	57
12:24	oblažno	21.76	4.02	0	57
17:22	jasno	20.12	3.13	0	59

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník 7:00 - 16:00 8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Podpis od

 

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	jasno	17.89	4.02	0	72
13:28	jasno	24.38	2.06	0	46
12:27	jasno	24.07	2.24	0	49
17:25	jasno	21.11	3.13	0	57

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8
---------------------------------	--------------	---

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Obsyp nádrže, hutnění
Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN
Montáž technologie
Dosazovací nádrž DN8
Terenní úpravy, rozproštění ornice
Montáž technologie

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	jasno	19.69	1.03	0	67
13:24	jasno	26.32	2.57	0	48
12:29	jasno	25.45	2.06	0	51
17:28	jasno	22.92	3.09	0	65

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8
---------------------------------	--------------	---

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozproštění ornice

Montáž technologie

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	jasno	20.19	3.13	0	67
13:25	skoro jasno	26.73	3.13	0	50
12:29	skoro jasno	26.29	2.24	0	51
17:23	jasno	23.84	3.09	0	60

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			
---------------------------------	--------------	---	--	--	--

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	jasno	20.9	3.13	0	71
13:25	jasno	26.84	4.12	0	49
12:25	jasno	26.51	5.36	0	51
17:23	jasno	23.3	3.13	0	57

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8
---------------------------------	--------------	---

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Obsyp nádrže, hutnění

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozproštění ornice

Montáž technologie

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:26	jasno	22.02	1.03	0	69
12:27	jasno	28.63	2.57	0	49
17:24	jasno	25.25	2.24	0	61

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Přeložka kabelové trasy

Výkop rýhy, pískové lože

Osazení revizních šachet

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:24	jasno	19.4	1.03	0	80
13:29	jasno	29.11	3.13	0	48
12:25	jasno	28.85	3.13	0	49
17:23	jasno	24.88	1.54	0	62

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník 7:00 - 16:00 8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	jasno	22.36	0.89	0	71
12:26	skoro jasno	27.53	1.03	0	61
17:25	slabý déšť?	20.81	5.36	0.12	79

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologií

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:27	polojasno	19.32	3.13	0	82
12:28	skoro jasno	23.78	6.69	0	59
17:25	polojasno	20.18	5.66	0	70

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Přeložka kabelové trasy

Vybourání, vytváření vstupů do původních revizních šachet

Vytváření vstupů do nových revizních šachet

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:30	jasno	17.69	0.89	0	74
12:32	oblažno	22.44	5.66	0	63
17:30	jasno	19.96	5.36	0	68

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Realizace okapového chodníku a zámkové dlažby u DN

Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Přeložka kabelové trasy

Vybourání, vytváření vstupů do původních revizních šachet

Vytváření vstupů do nových revizních šachet

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	jasno	20.68	5.36	0	79
12:24	oblačno	26.03	8.05	0	61
17:20	polojasno	24.24	3.6	0	66

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologie

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	slabý déšť?	18.03	3.13	0.27	93
12:26	oblačno	23.41	6.26	0	59
17:27	jasno	19.12	2.24	0	69

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologie

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:26	jasno	16.67	0.89	0	82
12:36	skoro jasno	23.94	3.58	0	56
17:24	jasno	20.97	3.6	0	71

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologií

Dosazovací nádrž DN8
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologií

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:25	jasno	18.56	4.63	0	79
12:30	oblažno	24.03	8.23	0	62
17:28	jasno	22.79	6.26	0	68

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologie

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:27	skoro jasno	18.4	4.02	0	84
12:30	skoro jasno	23.72	2.24	0	68
17:23	jasno	20.93	3.13	0	73

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologií

Dosazovací nádrž DN8
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologií

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	skoro jasno	16.71	5.36	0	76
12:21	oblažno	22.04	4.02	0	64
17:26	skoro jasno	19.84	3.09	0	74

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologie

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	skoro jasno	18.32	5.36	0	88
12:31	polojasno	26.4	5.36	0	59
17:22	jasno	21.66	3.13	0	74

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Přeložka kabelové trasy

Roztažení chrániček DN150 a DN200

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	jasno	18.71	4.02	0	75
12:27	jasno	26.95	6.26	0	42
17:28	jasno	20.96	4.12	0	57

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.09.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:22	jasno	14.78	4.02	0	82
12:25	jasno	25.22	5.66	0	46
17:23	jasno	20.89	3.6	0	60

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologií

Dosazovací nádrž DN8
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž technologií

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:27	jasno	15.29	0.89	0	69
12:26	jasno	23.31	4.02	0	47
17:24	jasno	19.55	3.13	0	66

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Montáž elektroinstalace

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	skoro jasno	16.87	4.02	0	78
12:27	jasno	23.52	6.26	0	58
17:25	jasno	21.5	4.02	0	66

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Montáž elektroinstalace

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	jasno	14.81	5.36	0	67
12:24	jasno	19.88	5.36	0	48
17:22	jasno	14.26	1.03	0	61

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			
---------------------------------	--------------	---	--	--	--

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Montáž elektroinstalace

Podpis od

 

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:25	hustá mlha	8.04	2.24	0	89
11:24	skoro jasno	19.41	7.15	0	52

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Montáž elektroinstalace

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:25	jasno	10.23	4.02	0	82
11:25	skoro jasno	19.06	3.13	0	57

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Montáž elektroinstalace

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:26	zataženo	9.57	3.13	0	74
11:26	slabý déšť?	12.89	4.02	0.87	83

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Montáž elektroinstalace

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:27	hustá mlha	13.41	0.89	0	94
12:32	skoro jasno	19.79	4.12	0	70

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Montáž elektroinstalace

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 11.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:31	mlha	12.92	2.24	0	97
11:29	skoro jasno	21.04	2.57	0	66

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Přeložka kabelové trasy

Realizace výkopu, osazení chrániček, šachet

Protahování kabelů

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 12.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:25	hustá mlha	12.63	2.24	0	95
11:27	jasno	22.46	2.06	0	61

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Přeložka kabelové trasy

Realizace výkopu, osazení chrániček, šachet

Protahování kabelů

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:25	skoro jasno	15.26	1.03	0	92
11:22	jasno	23.13	3.13	0	58

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Přeložka kabelové trasy

Realizace výkopu, osazení chrániček, šachet

Protahování kabelů

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:21	skoro jasno	2.96	2.24	0	88
11:22	polojasno	10.56	3.13	0	56

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Přeložka kabelové trasy

Realizace výkopu, osazení chrániček, šachet

Protahování kabelů

Ostatní

Dnes proběhly individuální zkoušky na DN8. Zápis viz samostatný protokol.

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:20	polojasno	2.68	0.51	0	90
11:30	skoro jasno	12.01	3.13	0	54

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Přeložka kabelové trasy

Realizace výkopu, osazení chrániček, šachet

Protahování kabelů

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 18.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:23	polojasno	2.45	5.36	0	87
11:22	jasno	12.37	6.69	0	56

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologií

Přeložka kabelové trasy

Realizace výkopu, osazení chrániček, šachet

Protahování kabelů

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 19.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:22	oblažno	9.56	4.63	0	75
11:22	zataženo	12.31	4.12	0	77

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Přeložka kabelové trasy

Realizace výkopu, osazení chrániček, šachet

Protahování kabelů

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:22	oblažno	13.5	5.36	0	90
11:22	slabý déšť	20.8	6.26	0.21	69

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž technologie

Přeložka kabelové trasy

Realizace výkopu, osazení chrániček, šachet

Protahování kabelů

Podpis od

 

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:23	jasno	7.78	1.54	0	90
11:22	skoro jasno	17	2.24	0	60

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Odtokové potrubí DN1000

Výkop, položení potrubí, zásyp

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:23	jasno	9.7	4.02	0	91
11:28	polojasno	16.37	4.02	0	75

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Odtokové potrubí DN1000

Výkop, položení potrubí, zásyp

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 25.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:21	skoro jasno	12.42	3.13	0	87
11:23	oblažno	16.62	3.13	0	70

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Odtokové potrubí DN1000

Výkop, položení potrubí, zásyp

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 26.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:23	jasno	11.05	3.13	0	93
11:25	oblažno	17.1	7.15	0	65

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologií

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Odtokové potrubí DN1000

Výkop, položení potrubí, zásyp

Podpis od  

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
06:22	děš?	10.22	2.24	1.54	95
11:22	slabý děš?	11.53	5.36	0.8	95

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Děł, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž technologii

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Odtokové potrubí DN1000

Výkop, položení potrubí, zásyp

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	hustá mlha	9.41	1.54	0	96
12:24	skoro jasno	16.63	4.12	0	82

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Podpis od

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 31.10.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	skoro jasno	14.04	4.12	0	87
12:24	slabý déšť?	13.52	5.36	0.56	80

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	jasno	9.22	2.06	0	89
12:29	polojasno	15.55	3.13	0	69

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 02.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	oblažno	10.21	5.36	0	84
12:25	oblažno	15.42	8.05	0	73

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 03.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	děš?	10.24	6.26	1.78	95
12:22	mlha	10.46	3.13	0	93

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 06.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:22	jasno	8.79	4.02	0	78
13:31	polojasno	14.64	6.26	0	59

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 07.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:19	jasno	6.81	0.51	0	86
12:22	skoro jasno	13.38	3.13	0	66

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 08.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:21	jasno	6.78	2.06	0	81
12:31	oblažno	11.68	4.12	0	62

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od



—

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 09.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:28	jasno	3.27	2.24	0	84
12:28	oblažno	10.06	5.66	0	77

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 10.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:28	mlha	5.68	0.89	0	90
07:28	mlha	5.68	0.89	0	90
12:27	zataženo	8.66	5.66	0	89

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž elektroinstalace

Ostatní práce
Opravy přídlažeb, komunikaci
Odvoz mezideponie
Terenní úpravy prostor mezideponie
Oprava příkopy

Podpis od [REDACTED] [REDACTED]

Podpis od [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 13.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:29	jasno	1.13	0.89	0	89
12:27	slabý déšť?	4.74	0.89	0.13	84

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 14.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:26	jasno	8.35	2.57	0	86
12:31	skoro jasno	12.07	7.15	0.1	73

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 15.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:29	oblažno	10.17	9.26	0	79
12:34	oblažno	12.03	7.72	0	73

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 16.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
12:38	skoro jasno	11.17	4.12	0	76

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			
---------------------------------	--------------	---	--	--	--

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 17.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:00	Polojasno	5°C			

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr
1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7
Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8
Terenní úpravy, rozprostření ornice
Montáž elektroinstalace

Ostatní práce
Opravy přídlažeb, komunikaci
Odvoz mezideponie
Terenní úpravy prostor mezideponie
Oprava příkopy

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 20.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	děš?	7.23	1.54	3.45	92
12:24	polojasno	11.42	7.15	0	79

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 21.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:25	jasno	4.41	1.54	0	90
12:27	jasno	9.75	1.03	0	82

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 22.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:27	oblažno	2.35	4.12	0	81
12:25	oblažno	2.71	5.36	0	77

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 23.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:24	skoro jasno	1.7	3.13	0	83
12:28	oblažno	7.75	6.26	0	67

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00			8

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Terenní úpravy, rozprostření ornice

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 24.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:31	skoro jasno	5.32	4.12	0	84
12:27	oblažno	8	9.83	0	61

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikací

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopů

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 27.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:30	mlha	0.63	2.24	0	90
12:37	oblažno	3.26	1.03	0	90

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Dosazovací nádrž DN8

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od



Podpis od [REDACTED]

-

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 28.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:28	mírné sn?žení	1.57	0.89	0	92
12:29	zataženo	3.03	0	0	89

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Ostatní záznamy

Dnes proběhlo zahájení komplexních zkoušek na DN8. Zápis viz samostatný protokol.

Podpis od

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 29.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:30	mírné sn?žení	-3.58	0.89	0	85
12:30	mírné sn?žení	-0.44	1.03	0	83

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Dosazovací nádrž DN7

Montáž elektroinstalace

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikací

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Podpis od

 

Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 30.11.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:23	jasno	-2.43	3.09	0	88
12:26	jasno	0.64	2.57	0	82

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník		7:00 - 16:00	8		

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Ostatní práce

Opravy přídlažeb, komunikaci

Odvoz mezideponie

Terenní úpravy prostor mezideponie

Oprava příkopy

Ostatní záznamy

Dnes proběhlo zahájení komplexních zkoušek na DN7. Zápis viz. samostatný protokol.

Podpis od



Podpis od



DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 01.12.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:27	mírné sn?žení	-0.12	1.03	0	92
12:28	mlha	1.15	1.54	0	91

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
2x THP, 10x Dělník, 2x Strojník	7:00 - 16:00	8			

Mechanizace

1x Bagr

1x Nákladní auto

Provedené práce

Ostatní práce

Úklid staveniště

Podpis od

 

Podpis od

  

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 04.12.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:28	mlha	-8.9	2.06	0	92
12:29	jasno	-1.74	6.69	0	78

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 2 Děl

Provedené práce

Ostatní práce

Úklid staveniště

Podpis od [redacted] [redacted]

Podpis od [redacted] [redacted] [redacted]

DENNÍ ZÁZNAM STAVBY ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží: 05.12.2023

Počasí

Cas	Popis	Teplota	Rychlost vetru	Uhrn srazek	Vlhkost
07:28	zataženo	-1.78	5.36	0	87
12:29	mírné sněžení	-0.37	3.13	0	84

Osoby na staveništi

Osoba	Skupina	Hod.	Osoba	Skupina	Hod.
-------	---------	------	-------	---------	------

2x THP, 2 Děl

Provedené práce

Ostatní práce

Úklid staveniště

Ostatní záznamy

Dnes proběhlo ukončení komplexních zkoušek díla. Zápis viz. samostatný protokol.

Dnes púroběhlo předání díla. Zápis viz samostaný protokol.

Podpis od  

Podpis od   